



# **MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**

**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

---

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:** VIII/2023  
**Dňa:** 14.12.2023

**K bodu programu:** č. 7

**Názov materiálu:** Rozbor projektových aktivít  
Mesta Stará Ľubovňa

**Materiál obsahuje:** Návrh uznesenia  
Dôvodová správa  
Rozbor projektových aktivít k 06.12.2023

**Materiál predkladá:** ~~PhDr.~~ Ľuboš Tomko  
primátor mesta

**Materiál vypracovala:** Ing. Miriama Varcholová  
projektový referent a ŠFRB

## **N á v r h   u z n e s e n i a**

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

### **b e r i e   n a   v e d o m i e**

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 06.12.2023.

## **D ô v o d o v á   s p r á v a**

Materiál sa predkladá z dôvodu informácie o aktuálnom stave projektových aktivít Mesta.

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		6.12.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby	Mesto	Varcholová	IMPLEA		9 750	0	9 750	0	0	12/2023
Predmetom projektu je preklopenie výkonu 13 opatrovateľiek na 1 kalendárny mesiac, a to decembra 2023, ktorých výkon je aktuálne zastrešený do novembra 2023 z projektu Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II. Maximálne obdobie podpory je do 31.12.2023. Žiadosť o zapojenie do projektu bola podaná 27.10.2023. Oznámenie o schválení žiadosti o zapojenie sa do NP TOS bola Mestu doručená 09.11.2023. Dňa 27.11.2023 boli odoslané dokumenty v zmysle bodu 4.3. Príručky pre spolupracujúce subjekty. Zmluva o spolupráci bola podpísaná 28.11.2023 a odoslaná na RO, účinnosť nadobudla 02.12.2023. Dňa 01.12.2023 bola odoslaná 1. ŽoP - zálohová platba vrátane Monitoringu opatrovateľiek a klientov. Priebežne sú spracovávané podklady v zmysle príručky – Karty účastníkov projektu.				0	9 750	0	9 750	0	0	12/2023
Ochrana a podpora zdravia obyvateľov rímskej komunity na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni	Mesto	Šomská Majerniček	Úrad vlády SR		21 152		14 000			
Predmetom projektu je zriadenie kontajnerového hygienického centra v komunite na Továrenskej ulici s pripojením na vodu a kanalizáciu. Vybudovanie kanalizácie, vodovodnej prípojky a zriadenie hygienického centra zvýši kvalitu života obyvateľov marginalizovanej skupiny a príspeje k ochrane a podpore ich zdravia. Zároveň rozšíri možnosti budúcich aktivít, edukácie a osvetu na tému hygieny priamo v komunite. ŽoPD bola podaná 21.08.2023. Dňa 11.10.2023 bolo Mestu oznámené schválenie dotácie vo výške 14 000 €. Dňa 26.10.2023 boli odoslané dokumenty potrebné pre uzatvorenie zmluvy. Dňa 22.11.2023 bola na podpis doručená zmluva o poskytnutí dotácie. Dňa 29.11.2023 odoslaná podpísaná zmluva s prílohami.					21 152		14 000			
NP Spolu pre komunitu - aktivita komunitné centrá	Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA			0	283 601	0	0	01/2029
Predmetom projektu je zabezpečenie prevádzky KC na Továrenskej ulici v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách v platnom znení (financovanie aktivít KC 66 mesiacov – do 01/2029) prostredníctvom 3 pracovníkov KC: odborný manažér, komunitný pracovník, pracovník KC. Nakoľko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola výzvy, môže si nárokovat' refundáciu miezd pracovníkov na predchádzajúcom NP, resp. poskytovanie služby pred dátumom zverejnenia tejto výzvy. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 24.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli doručené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Dňa 03.11.2023 bolo odoslané Vyhlásenie o začatí výkonu KC. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradi 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon KC zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 06.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám zamestnancov KC a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotnú prevádzku KC 23.11.2023. Priebežne sa vypracúva listinná agenda KC.						0	283 601	0	0	01/2029
NP Spolu pre komunitu - aktivita terénna sociálna práca	Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA			0	476 977	0	0	01/2029
Predmetom projektu je zabezpečenie terénnych sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa (financovanie aktivít 66 mesiacov - do 01/2029) prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II. Aktuálne zastrešujú predmetnú službu v meste 2 TSP a 3 TP, nakoľko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovný pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP je možné žiadať maximálne toľko pozícií TSP a TP, koľko zamestnancov na týchto pozíciách bolo vo výkone k 30.06.2023. Do budúca sa počíta s prehodnotením počtu, čo by v prípade Mesta Stará Ľubovňa znamenalo navýšenie o 1 TSP. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 19.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli doručené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradi 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon TSP a TP zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 08.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám TSP a TP a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotný výkon služby 22.11.2023. Priebežne sa vypracúva listinná agenda TSP a TP.						0	476 977	0	0	01/2029
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmentálny fond		0	0	22 261	0	0	12/2023
Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. (za množstvo zhodnoteného BRKO z domácností v zariadení na zhodnocovanie BRO za prechádzajúci kalendárny rok) pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré spĺnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 08.06.2023. Kompletne spracované doplnenie dolo odoslané 15.08.2023. Na účet Mesta bolo pripísaných 22 260,87 €. Oznámenie o pridelení príspevku bolo Mestu doručené 25.09.2023. Finančné prostriedky budú použité na zber BRKO.				0	0	0	22 261	0	0	12/2023
Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni	Mesto	Šomská Vrbjarová Majerniček	MK SR							
Predmetom projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu do objektu kultúrneho domu v Starej Ľubovni prostredníctvom inštalácie externej zdvíhacej plošiny. Zdvíhacia plošina bude umiestnená pri bočnom vstupe do kultúrneho domu, nakoľko je toto miesto najvhodnejšie pre inštaláciu dvojkrídlovej zdvíhacej plošiny s rozmerom min. 1 100 x 1 435 mm. Nosnosť plošiny musí byť min. 300 kg. Cieľom projektu je sprístupnenie kultúrnych podujatí a priestorov kultúrneho domu pre znevýhodnenú skupinu osôb – osoby so zdravotným postihnutím. ŽoD bola podaná 12.12.2022. Dňa 05.05.2023 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 11.05.2023. Dňa 22.06.2023 bola Mestu doručená ďalšia Výzva na doplnenie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 04.07.2023. Dňa 20.07.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení dotácie v plnej výške. Zmluva o poskytnutí dotácie bola elektronicky podpísaná dňa 25.07.2023. VO spustené dňa 13.9.2023. Dňa 29.9.2023 VO ukončené, doručená iba jedna cenová ponuka od spoločnosti VELCON, ktorá nebola kompletná. V príprave Zmluva o dielo medzi Mestom Stará Ľubovňa a sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o. Dňa 14.11.2023 začali práce na projekte. Termín osadenia plošiny 7.12.2023.				0	18 665	0	14 932	3 733	0	12/2023
30. Ľubovniansky jarmok - Krájanie jablka alebo zjijeme tu spolu...	Mesto	Varcholová Kollárová	Výzva predsedu PSK							
Predmetom projektu je príprava 30. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku - najväčšieho a najznámejšieho podujatia v regióne Stará Ľubovňa. Z poskytnutej dotácie budú refundované náklady na vystúpenie headlinera piatkového alebo sobotného programu. ŽoD bola podaná dňa 20.03.2023. Dňa 30.06.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení dotácie vo výške 3 000 € a 07.07.2023 bola odoslaná na PSK parafovaná Zmluva o poskytnutí dotácie. Bola zastrešená publicita projektu a zrealizovaný výber headlinera sobotňajšieho programu jarmoku – Lukáša Adamca s kapelou. Vystúpenie sa uskutočnilo 23.09.2023. Dňa 24.11.2023 bolo odoslané na PSK vyúčtovanie dotácie. Správa z AFK bez zistených nedostatkov bola Mestu doručená 06.12.2023.				0	6 000	0	3 000	600	0	11/2023
Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Majerniček	MIRRI/ROP							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		6.12.2023				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Predmetom projektu je regenerácia vnútrobloku na sídlisku Západ medzi bytovými domami na Tatranskej, Letnej, Okružnej a Mierovej ulici (vnútroblok oproti Obchodnému domu Družba) s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorými sa zabezpečí ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhej a vekovej štruktúry drevín, zníženie zraniteľnosti vnútrobloku klimatickými rizikami prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability daného územia vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality. Celková plánovaná revitalizovaná plocha vnútrobloku je 11 015,33 m <sup>2</sup> . Bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD. Víťazným uchádzačom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková ulica 31, Prešov (zmluvná cena PD je 16 200 €). Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná dňa 30.03.2022. Dňa 17.10.2022 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 689 400,50 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 725 684,74 €. Na RO boli 26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla 30.12.2022. Bola uzavretá Zmluva o dielo č. 4/2023 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o., Levočská 21, Stará Ľubovňa (zmluvná cena diela 645 803,19 € s DPH) ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním. Dňa 24.01.2023 bola odoslaná kompletná dokumentácia na výkon štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z VO. V poradí 1. výročná monitorovacia správa projektu bola odoslaná 24.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 28.02.2023. Kompletne spracované doplnenie v zmysle výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokladov k VO na stavebné práce bolo odoslané na SORO 22.03.2023. Správa z kontroly VO na stavebné práce bez zistených nedostatkov s vplyvom na výsledok VO bola Mestu doručená elektronicky 05.04.2023. Dňa 14.04.2023 bolo protokolárne odovzdané stavenisko zhotoviteľovi a bol dodaný dočasný pútač od dodávateľa EXO Reklamná agentúra s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).				700 023	725 685	671 465	689 401	55	36 284	12/2023
Dňa 18.04.2023 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Bolo zrealizované VO na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Jozef Arendáč - AREKO, 065 11 Nová Ľubovňa 541 (celková cena 8 500 €). Dňa 19.04.2023 boli predložené na SORO pre IROP na výkon štandardnej ex post kontroly kompletnej dokumentácie z VO na stavebný dozor a dočasný pútač. Dňa 15.05.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO - stavebný dozor bez zistených nedostatkov. Dňa 08.06.2023 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP (aktualizácia rozpočtu projektu po VO). Dňa 07.07.2023 bola odoslaná 1. ŽoP – poskytnutie predfinancovania (COV 74 812,13 €). Dňa 20.07.2023 bolo odoslané doplnenie dokumentácie z VO - dočasný pútač a 27.07.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez zistených nedostatkov. 1. FA vo výške 74 812,13 € bola uhradená 04.08.2023. V poradí 2. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania bola odoslaná na SORO 14.08.2023. Dňa 16.08.2023 bola odoslaná 3. ŽoP - poskytnutie predfinancovania (COV 157 078,93 €). Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu navyšiac a menej práce na stavbe v sume 20 490,39 € s DPH, ktorý nadobudol účinnosť 25.08.2023. Toho istého dňa bol odoslaný na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie. 2. FA vo výške 157 078,93 € bola uhradená 31.08.2023. Dňa 06.09.2023 bola odoslaná 4. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania (COV 157 078,93 €). Dňa 06.10.2023 bola odoslaná 1. Žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa zmien v rámci Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu zámeny pôvodne navrhovaných parkových lavičiek, ktorý nadobudol účinnosť 03.10.2023. Dodatok č. 2 bol odoslaný 09.10.2023 na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie. Dňa 17.10.2023 bola odoslaná 5. ŽoP - poskytnutie predfinancovania (COV 267 573,31 €). Dňa 24.10.2023 bola odoslaná dodatočná úprava účtovných dokladov k 2. ŽoP a 4. ŽoP. Bol podpísaný Dodatok č. 3 na navyšiac práce, ktorý bol odoslaný na výkon štandardnej ex post kontroly vrátane sprievodnej dokumentácie dňa 06.11.2023.										
Dňa 25.10.2023 sa uskutočnila finančná kontrola a finančná kontrola na mieste ŽoP, výstup z kontroly bez zistených nedostatkov bol doručený Mestu 06.11.2023. V poradí 6. ŽoP – poskytnutie predfinancovania bola odoslaná (COV 133 843,93 €) 07.11.2023. Dňa 16.11.2023 bola elektronicky doručená Správa z kontroly Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo bez zistených nedostatkov. Dňa 20.11.2023 bola odoslaná 2. Žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa zmien v rámci Dodatku č. 2 a č. 3 k Zmluve o dielo a posunu časového harmonogramu projektu z 02/2023 - 10/2023 na 04/2023 - 12/2023, zároveň bola odoslaná 7. ŽoP - zúčtovanie predfinancovania. Dňa 20.11.2023 bola doručená výzva na doplnenie v rámci kontroly Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo a 21.11.2023 výzva na doplnenie v rámci kontroly Dodatku č. 3. Kompletne spracované doplnenie v rámci kontroly Dodatku č. 2 bolo odoslané 24.11.2023 a Dodatku č. 3 27.11.2023. Dňa 28.11.2023 bol doručený Návrh správy z kontroly Dodatku č. 2 na krátenie OV vo výške 19 587,13 € s DPH. Dňa 01.12.2023 bola odoslaná dokumentácia na výkon štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z VO - projektová dokumentácia. Mestu bola zároveň doručená Správa z kontroly 7. ŽoP bez zistených nedostatkov. Dňa 01.12.2023 bola doručená výzva na opravu nárokovanej výšky fin. prostriedkov v 6. ŽoP vzhľadom na navrhované krátenie, ktorá bola odoslaná elektronicky. Dňa 04.12.2023 bolo na SORO odoslané stanovisko k Návrhu správy z kontroly Dodatku č. 2 na krátenie OV v podobe uzavretia opravného Dodatku č. 4 (oprava Dodatku č. 2 - doplnenie rozpočtu lavičiek so zmenou dĺž. 1 800 mm). Stanovisko bolo zo strany kontroly akceptované a 06.12.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly Dodatku č. 2 a č.4 bez zistených nedostatkov.										
Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II				Mesto	Vrbjarová Raššová	MPSVR SR				
Predmetom projektu je zabezpečenie pokračovania opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa. V rámci projektu bude opatrovateľskú službu zabezpečovať 13 opatrovateľiek/opatrovateľov na plný pracovný úväzok. Harmonogram projektu je v rámci ŽoNFP naplánovaný na 24 mesiacov so začiatkom v novembri 2021, čím by došlo ku kontinuálnemu pokračovaniu opatrovateľskej služby po ukončení aktivít aktuálne realizovaného projektu v októbri 2021. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.08.2021. Dňa 18.08.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Dňa 12.10.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 212 160 €. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná elektronicky dňa 23.11.2021. Realizácia hlavnej aktivity projektu začala dňa 01.12.2021. Dňa 15.12.2021 bolo odoslané Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 27.11.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste ŽoP č. 312081BHA55008 dištančnou formou. Na RO bola odoslaná požadovaná dokumentácia a následne bola komunikovaná s vedúcim kontrolnej skupiny. Kontrola bez zistených nedostatkov bola ukončená 15.11.2023 (vzhľadom na nezistené chyby, kontrolná skupina neprišla na fyzickú kontrolu výkonu OS). Pripravuje sa posledná ŽoP, záverečná ŽoP a MS.				0	212 160	0	212 160	0	0	11/2023
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa				Mesto	Varcholová Žid	MV SR				

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		6.12.2023				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<p><i>Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Výchovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK prinesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021. Dňa 25.03.2021 bolo na RO zaslané Oznámenie k Upozorneniu na dodržiavanie Zmluvy o NFP vzhľadom k spusteniu procesu VO, v rámci ktorého sme požiadali o predĺženie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca apríl 2021 a následne do konca mesiaca máj 2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 28.05.2021 a aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dňa 02.07.2021 bola na RO zaslaná Žiadosť č. 1 o zmenu projektu, keďže Mestu Stará Ľubovňa boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, pričom v rámci niektorých boli vydané stanoviská/vysvetlenia v rozsahu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Kompletne doplnenie žiadosti bolo odoslané 22.07.2021 a žiadosť bola schválená doručeným oznámením 27.07.2021. Zároveň bola podaná Žiadosť č. 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2021 – 05/2022 na 09/2021 – 08/2022, ktorej schvaľovanie bolo pozastavené do doby preukázania skutočného začiatku realizácie hlavnej aktivity.</i></p>				589 087	588 663	670 765	551 179	29 009	8 475	12/2023
<p><i>Dňa 10.12.2021 bola odoslaná kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia s možným vplyvom na výsledok VO, preto Mesto požiadalo 23.02.2022 o späťvzatie dokumentácie k VO. Mestu bol následne 28.02.2022 doručený Záznam o zastavení kontroly. Dňa 14.01.2022 bola odoslaná výročná MS č. 1, ktorá bola schválená 02.03.2022. Boli aktualizované rozpočty jednotlivých stavebných objektov a 17.05.2022 spustené v poradí 2. VO. Mesto konzultovalo prípadné vypustenie 2 vetiev v rámci SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice vzhľadom na zastavené/rozšírené obydliá v trasovaní plánovanej cesty. Vítaným uchádzačom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto Stará Ľubovňa odstúpilo od Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom z dôvodu doručenej cenovej ponuky v sume vyššej o cca 20 000 € nad stanovenú PHZ. Bola zmenená výkresová časť PD (zámena asfaltového povrchu za zámkovú dlažbu na SO 101 Chodník na ulici Mýtnej a SO 103 Chodník na ulici Garbiarskej a SNP – Vetva C a Vetva D, vypustenie realizácie železobetónových schodov, vypustenie realizácie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice), úprava PHZ vo vzťahu k predmetným zmenám PD a zohľadnenie miery inflácie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stará Ľubovňa uzavrelo dňa 28.09.2022 Zmluvu o dielo č. 403/2022 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s. r. o. (zmluvná cena diela 670 765,17 € s DPH). Dňa 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly. Zároveň bola odoslaná Žiadosť č. 3 o zmenu projektu z dôvodu vyššie uvedených úprav v rámci PD a z dôvodu zmeny harmonogramu aktivít projektu z 09/2021 – 08/2022 na 11/2022 – 10/2023. Z dôvodu náročnosti a veľkého rozsahu zmien v PD, boli na základe výzvy zaslané na RO dožiadania (prepočty benchmarkov, fin. limitov, dĺžky trás, vyznačenie zmien všetkých položiek v rozpočte s popisom zmeny, vyznačením navýšenia/poníženia položiek atď.) dňa 26.10.2022, 21.11.2022 a 24.11.2022. Nakoľko ku koncu januára 2023 neboli Mestu schválené požadované zmeny, zaslalo na RO Žiadosť č. 4 o zmenu projektu týkajúcu sa len zmeny časového harmonogramu projektu z 09/2021 – 08/2022 na 03/2023 – 12/2023 pre otvorenie termínu monitorovacie správy v systéme ITMS2014+ za rok 2022.</i></p>										
<p><i>V poradí 2. výročná MS projektu bola odoslaná 26.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 14.03.2023. Zmena časového harmonogramu projektu však nebola oficiálne odsúhlasená. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné práce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle výzvy 15.02., 24.02.2023 a 08.06.2023. Dňa 08.06.2023 bola Mestu doručená Správa zo štandardnej ex-post kontroly. Výkonom kontroly neboli identifikované nedostatky. Dňa 15.06.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení Žiadosti č. 3 a č. 4 o zmenu projektu. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané vysúť aženému zhotoviteľovi 21.06.2023. Dňa 23.06.2023 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Dňa 28.06.2023 bol odoslaný Formulár príkladov dobrej praxe. Dňa 05.09.2023 bol odoslaný záväzný plán ŽoP. Vysúť aženým subdodávateľom prác súvisiacich s rekonštrukciou ciest a výstavbou cesty pri rieke Jakubianka je COLAS Slovakia, a.s., Trnava. Dňa 18.10.2023 bol odoslaný na výkon štandardnej ex post kontroly Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (zmena špecifikácie dlažby). Dňa 02.11.2023 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu č. 1 vrátane sprieovadnej dokumentácie. Dňa 29.11.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z kontroly Dodatku č. 3, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 05.12.2023. Pripravuje sa spracovanie Dodatku č. 4. Projekt je v realizácii.</i></p>										
Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebíková	MPaRV SR/ROP							
<p><i>Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchyňa dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami docielime zmenu klasifikácie stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Slosarčík. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacu správa, avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontroly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s nadobudnutím účinnosti dňa 11.03.2021.</i></p>				1 598 848	1 659 114	1 719 323	1 501 226	79 012	119 860	12/2022



Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		6.12.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<i>Bol aktualizovaný stavebný rozpočet (aktualizácia cien tovarov a služieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorých položkách s výkresovou časťou v rámci PD a identifikované chyby v Prílohe č. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na základe uvedeného bola 05.05.2021 zaslaná na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmena harmonogramu aktivít projektu z 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prílohy č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpočtu a nesprávne uvedených údajov v kumulatívnom rozpočte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmysle výzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schválené doručeným návrhom na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP dňa 09.07.2021. Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť 16.07.2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 05.08.2021, pričom otváranie ponúk sa uskutočnilo 25.08.2021. Víťazným uchádzačom sa stala firma SLOVDACH, s.r.o. (celková cena 1 557 863,18 s DPH). Dňa 16.9.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovaný prieskum trhu na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Vladimír Gladiš, Budovateľská 502/37, Stará Ľubovňa (celková cena 18 996 s DPH). Dňa 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO - stavebný dozor na výkon štandardnej ex-post kontroly. Dňa 01.12.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez zistených nedostatkov. Bol vyhotovený dočasný pútač euroformátu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamná agentúra s.r.o., celková cena 550,80 € s DPH), ktorý bol umiestnený v mieste realizácie projektu. Mesto obdržalo dňa 26.10.2021 Žiadosť o vysvetlenie predloženej dokumentácie z VO na stavebné práce, kompletne spracované doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol následne doručený Návrh Správy z kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvôli identifikovaniu neoprávnených výdavkov vo výške 17 107,56 € s DPH (ide o výdavky/práce navyiac, ktoré boli zapracované do rozpočtu projektu v rámci zmenového konania zo dňa 05.05.2021). Akceptačné stanovisko k výške neoprávnených výdavkov bolo odoslané 08.11.2021 a 23.11.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez identifikovaných nedostatkov. Dňa 29.11.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Dňa 30.11.2021 bolo zaslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu.</i>										
<i>Dňa 18.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 1, ktorá bola schválená doručeným Oznámením 24.01.2022. Bol uzatvorený Dodatok č. 1 z dôvodu navyiac prác (počas stavebných prác bolo zistené málo únosné podlažie základov a podlahy, musí byť realizovaná dodatočná geodosska) a ohlásenia nových subdodávateľov zákazky. Dodatok č. 1 bol odoslaný na výkon štandardnej ex-post kontroly dodatku dňa 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle výzvy a 30.05.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje výdavky z dodatku ako oprávnené vo výške 100 % z hodnoty zmluvy o NFP a neoprávnené výdavky/práce navyiac v dôsledku málo únosného podlažia vo výške 41 279,63 € s DPH. Bola doručená na úhradu 1. FA na stavebné práce vo výške 226 774,90 € a 1. FA na stavebný dozor vo výške 2 760 €. Dňa 09.06.2022 bola odoslaná Žiadosť o zmenu č. 2 vo vzťahu k aktualizácii zmluvného rozpočtu projektu v zmysle vysúťárených cien, zmenám v PD v rámci realizácie stavby v zmysle Dodatku č. 1 a zмене časového harmonogramu v zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie žiadosti. Bola predložená na úhradu 2. FA na stavebné práce vo výške 170 059,86 €. Bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť 09.07.2022. Bola predložená na úhradu 3. FA na stavebné práce vo výške 80 422,74 € a 2. FA stavebný dozor vo výške 1 890 €. Dňa 05.08.2022 bola odoslaná 1. ŽoP - priebežná na sumu 441 178,67 €, ktorá bola schválená doručením Správy z kontroly 30.08.2022 a finančné prostriedky boli pripísané na účet Mesta 21.09.2022. Bola uhradená 4. FA za stavebné práce vo výške 59.646,43. Dňa 14.09.2022 bola podaná Žiadosť o prehodnotenie kritérií pre aplikovanie dodatočného príspevku z MIRR na realizáciu hlavnej aktivity projektu vo vzťahu k navýšeniu cien stavebných materiálov.</i>										
<i>Dňa 23.09.2022 bola odoslaná 2. ŽoP - priebežná na sumu 59 646,43 €, ktorá bola schválená doručenu Správou z kontroly dňa 14.10.2022. Bola vystavená v poradí 5. FA na sumu 228 338,26 €, ktorá bola spracovaná do 3. ŽoP – poskytnutie predfinancovania a odoslaná na RO 07.10.2022. 5. FA bola uhradená a dňa 26.10.2022 bola odoslaná 4. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania uvedenej FA, ktorá bola odsúhlasená doručenu Správou z kontroly 31.10.2022. Dňa 24.10.2022 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu vyvolaných zmien na stavbe, prác navyiac a menej prác vrátane predĺženia lehoty realizácie stavebných prác do 21.12.2022. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo bol odoslaný na výkon ex-post kontroly 02.11.2022. Bola predložená na úhradu 3. FA za stavebný dozor vo výške 4 296 €. Z dôvodu predĺženia termínu realizácie stavebných prác bol dňa 24.10.2022 podpísaný Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 442/2021 na výkon činnosti stavebného dozoru (navýšenie o 3.900 € s DPH). Dodatok č. 1 bol dňa 14.11.2022 zaslaný na výkon ex-post kontroly na SORO a 15.12.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov. Dňa 15.11.2022 bola odoslaná 5. ŽoP - poskytnutie predfinancovania v sume 220 655,81 €, doplnenie ŽoP bolo doručené 23.11.2022 (6. FA v sume 239 500,26 € ponížená o sumu 18 844,45 € - rozpočtová položka bude nárokováná v ďalšej ŽoP). 5 ŽoP bola schválená doručenu Správou z kontroly 28.11.2022, následne bola uhradená 6. FA v plnej sume a dňa 05.12.2022 odoslaná 6. ŽoP – zúčtovanie predfinancovania. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo bol odsúhlasený Správou z kontroly zo dňa 21.12.2022. Následne bola na RO 21.12.2022 odoslaná Žiadosť o zmenu č. 3 vo vzťahu ku všetkým navyš a menej prácam zahrnutým v Dodatku č. 2 a posunu ukončenia realizácie stavebných prác z 29.10.2022 na 21.12.2022.</i>										
<i>Dňa 22.12.2022 bolo začaté preberacie konanie. Dňa 17.01.2023 bolo odoslané na RO doplnenie Žiadosti o zmenu č. 3, ktorá bola doplnená v zmysle výzvy 10.01. a 24.01.2023. Pri preklápaní navyiac a menej prác do položkového rozpočtu projektu, povinnej prílohy Zmluvy o NFP, bola identifikovaná chyba v Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ síce predložil nový rozpočet k SO 04 STL Pripojovací plynovod v sume 3 313,29 € bez DPH, ktorý bol započítaný k prácam navyš, ale nepredložil rozpočet na práce menej SO 04 v sume 1 223,88 € bez DPH, čím došlo k chýbnému poníženiu menej prác a tým pádom k celkovej chýbnej kalkulácii ceny v Dodatku č. 2. Bolo nutné obratom uzavrieť nový dodatok, opraviť v ňom kalkuláciu menej prác, celkovú cenu dodatku po menej a navyš prácach a celkovú cenu diela a príložiť opravenú rekapituláciu objektov stavby a pôvodný rozpočet SO 04 STL Pripojovací plynovod (na menej práce). Dodatok č. 2.1 k Zmluve o dielo bol podpísaný 24.02.2023 a bol odoslaný na výkon kontroly 01.03.2023, dňa 03.04.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov. Dňa 31.01.2023 bola uhradená 4. FA za stavebný dozor v sume 10 050 € a 5. FA v sume 3 900 €. Dňa 21.12.2022 bol uzatvorený Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (navýšenie o 144 185,72 € s DPH), ktorý nadobudol účinnosť dňa 21.03.2023, dodatok bol uzatvorený z dôvodu navyš prác a navýšenia cien materiálov. Dodatok č. 3 bol odoslaný na výkon kontroly dňa 31.03.2023. Správa z kontroly Dodatku č. 3 bez zistených nedostatkov bola Mestu doručená 11.05.2023.</i>										

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:		6.12.2023				
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Dňa 15.03.2023 bolo na SORO odoslané na kontrolu VO - Zariadenie pracovne a sušiarne a 24.05.2023 bolo odoslané kompletne spracované doplnenie VO. Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo možné dodržať technické parametre obstaraného tovaru (chybný popis jednotlivých výdavkov v špecifikácii zákažky generovaný z programu CENKROSU od projektanta/nereálne parametre), požiadalo Mesto 30.05.2023 o späťvzatie dokumentácie z VO a zároveň odoslalo na RO oznámenie, že predmetné výdavky budú plne hradené z vlastných zdrojov Mesta. FA za zariadenie pracovne a sušiarne v sume 1 990,98 € bola uhradená a nebude nárokovávaná na refundáciu z projektu. Mestu bol doručený 08.06.2023 Záznam o zastavení AFK. Dňa 18.05.2023 bolo na SORO odoslané Oznámenie o zmene projektu vzhľadom na odsúhlasený Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo. Podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o NFP (so zapracovanými zmenami v zmysle Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo) bol odoslaný na RO 08.06.2023. Dňa 22.05.2023 boli uhradené 7. FA za stavebné práce vo výške 240 669,24 € s DPH a 8. FA za stavebné práce vo výške 400 646,88 € s DPH. FA za práce navyiac vo výške 146 434,98 € bola uhradená zhotoviteľovi 25.07.2023. Mesto zrealizovalo vrátenie zistenej nezrovnalosti na platobnú jednotku (úhrada vodomernej šachty, ktorá bola následne predmetom zmenového konania v dôsledku zmeny rozmeru). Zhotoviteľ vystavil dobropis k danej nezrovnalosti vo výške – 4 335,96 € a následne opätovne vyfakturoval uvedenú položku. Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu bolo odoslané 21.07.2023. Dňa 02.08.2023 bola odoslaná 7. ŽoP - refundácia s príznakom záverečná v sume 581 727,09 €. Dňa 15.08.2023 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa projektu. Finančná kontrola na mieste sa uskutočnila 13.09.2023. Dňa 28.09.2023 bolo odoslané doplnenie 7. ŽoP. Mestu bol 09.10.2023 doručený Návrh Správy z kontroly, v rámci ktorej boli vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 4,689,96 € s DPH (duplicitné preplatenie položky a neoprávnená/chybná fakturácia položky). Uvedené finančné prostriedky si bude Mesto nárokovávať od zhotoviteľa diela. Mesto poslalo SORO stanovisko o akceptovaní výšky NV. Správa z kontroly záverečnej ŽoP bola doručená 16.10.2023. Dňa 23.10.2023 bolo doplnené ČV k PPP v rámci kontroly záverečnej MS, ktorá bola schválená 24.10.2023. Dňa 25.10.2023 bolo na účet Mesta pripísaných 548 185,27 €. Dňa 04.12.2023 bola Mestu doručená informácia o finančnom ukončení projektu a vygenerovaní monitorovacích termínov na následné obdobie 5 rokov.										
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - ZŠ Podsadek	Mesto pre ZŠ Podsadek	Varcholová Kičurová	MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)							
Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krátkováčnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklonený do druhej fázy do 31.08.2023, pričom v rámci nového obdobia realizácie je refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt sa preklopil do tretej fázy do 31.08.2024, v rámci ktorej bude financovaná práca inkluzívneho tímu (2 asistentov a 1 špeciálneho pedagóga). Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa o služby o refundáciu mzdových výdavkov inkluzívneho tímu.				0	37 200	0	37 200	0	0	08/2024
CELKOM schválené a v technickej realizácii				2 887 958	3 278 389	3 061 553	3 815 687	112 409	164 619	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										
Projektová dokumentácia Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Tomko Vrbjarová Šomská	PSK							
Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru - výstavby cyklotrasy Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa. Ide o vybudovanie úseku 500 m na ľavobrežnej hrádzi s vybudovanou cyklotrasou Nová Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele. Návrh trasy rešpektuje koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií – Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. Plánovaná cyklotrasa je taktiež v trasovaní medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.03.2022. Dňa 20.04.2022 bola Mestu doručená Výzva na prepracovanie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 26.04.2022. Dotácia bola schválená dňa 13.06.2022 a Zastupiteľstvo PSK rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 23 511,60 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 08.08.2022. Dňa 03.01.2023 bolo odoslané Oznámenie zmeny termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného termínu 1.5.2022 – 31.3.2023 na 1.5.2022 – 31.12.2023. Dôvodom zmeny je časová a procesná náročnosť uzatvorenia zmluvy o nájme pozemkov so Slovenským vodohospodárskym podnikom na pozemky nevyhnutné k výstavbe cyklotrasy. Dňa 18.01.2023 bol Mestu doručený Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie, ktorým bola požadovaná zmena termínu realizácie schválená. Dodatok bol obratom podpísaný a odoslaný na podpis PSK. Projekt je v realizácii. PD odovzdávaná po častiach, kompletne odovzdaná dodávateľom Prodosing, s.r.o. dňa 28.8.2023. Finančné zúčtovanie projektu bolo odoslané 21.11.2023.				0	33 588	0	23 512	10 077	0	12/2023
Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)	Mesto	Šlacier Kollárová Karaš	FPU							
Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020. Dňa 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadosti o fin. podporu, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU Rozhodnutie riaditeľa fondu o pridelení dotácie vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivít "Oddýchni si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Prebehlo zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpísanú zmluvu dňa 02.02.2021. Taktiež bola zaslaná a schválená žiadosť o posun termínov ukončenia projektu (na 30.09.2022) a vyúčtovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september 2021 bolo preto zrealizovaných množstvo aktivít, ktoré sme ešte stihli a mali možnosť vykonať. Oficiálny otvárací ceremoniál bol pôvodne naplánovaný na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvôli pandémie posunutý na 02.04.2022, kde sa opätovne naštartoval projekt Mesta Kultúry. Všetky zrušené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022. Projekt bol oficiálne ukončený uzatváracím ceremoniálom 02.09.2022. Finančné a vecné vyúčtovanie projektu bolo potrebné spracovať najneskôr do 31.12.2022. Dňa 28.11.2022 bola na RO odoslaná Žiadosť o posun termínu zaslania záverečného finančného a vecného vyhodnotenia projektu z dôvodu odchodu projektového manažéra pracujúceho na tomto projekte z MsÚ, ktorý disponoval všetkými dôležitými informáciami na včasné zaslanie uvedeného vecného vyúčtovania. Žiadosť bola Mestu obratom schválená. Vecné a finančné vyhodnotenie (auditorská správa) boli odoslané 31.3.2023. Doplnenie vyúčtovania bolo odoslané na RO 08.06.2023.				0	359 875	0	200 000	56 733	0	12/2022
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Tomko Vrbjarová	MV SR, OÚ SL							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa					stav k:		6.12.2023			
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Predmetom projektu je podporiť územie udržateľného mestského rozvoja formou rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa, čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť samotného mesta. V rámci realizácie projektu je naplánované odstránenie nedostatočných technických parametrov dopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektivity a kvality dopravy v najmenej rozvinutom regióne – okrese Stará Ľubovňa. Celkovo sa v rámci projektu plánuje zrekonštruovať 10 600 m <sup>2</sup> ciest a 1 010 m <sup>2</sup> chodníkov - Budovateľská (jednosmerka), NGŠ od 1. mája a Budovateľskej (jednosmerka), Továrenská od p. Barana po Ferimex len poškodenia. Prístupová komunikácia na parkovisko pod MSÚ (Popradská), Zamojského 1, Zamojského 2, Podsadek, Jarmočná 1 - od I/68 po RD č. 59, Jarmočná - 1 - od SOU po RD č. 59, Štiúrova IBV, Levočská 1 - priemyselná časť, Prešovská - lávka cez Jakubianku - chodník, Letná ulica, Komenského ulica. ŽoD bola podaná 09.12.2022. ŽoD bola schválená. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 22.12.2022. Stavebné práce boli zrealizované. Vyúčtovanie bežných výdavkov vo výške 383 984,69 € bolo odoslané dňa 14.04.2023. Vyúčtovanie kapitálových výdavkov vo výške 24 763,43 € bolo odoslané dňa 07.08.2023.				361 619	361 619	343 538	343 538	18 081	0	12/2023
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.				Mesto	Varcholová	Environmentálny fond				
Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré spĺnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 20.03.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané 16.05. a 06.06.2023. Na účet Mesta bolo pripísaných 27 018,43 €. Oznámenie o pridelení príspevku bolo Mestu doručené 25.07.2023.				0	0	0	27 018	0	0	12/2023
Skatepark Stará Ľubovňa				Mesto	Vrbjarová Šomská Smreková	MV SR/OU SL a Prešovský samosprávny kraj				
Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m <sup>2</sup> a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľiach, koloběžkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 12.09.2022. Žiadosť je doplnkovou žiadosťou k už schválenej dotácii PSK vo výške 32 287,47 €. Dňa 07.10.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 69 244 €. Dňa 24.11.2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku.				134 531	134 531	0	69 244	32 999	0	09/2023
Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m <sup>2</sup> a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľiach, koloběžkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 31.03.2021. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.06.2021 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 32 287,47 €. Dňa 22.07.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola zo strany Mesta podpísaná dňa 22.07.2021. Jednou zo zmluvných podmienok bolo doručenie povinných príloh podľa podmienok poskytovania dotácií, ktoré prijímateľ nedoručil so ŽoD, do 21.08.2021. V prípade Mesta sa jedná o doručenie platného stavebného povolenia a PD. Nakoľko Mesto týmito prílohami nedisponovalo, bola dňa 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odoslaná Žiadosť o predĺženie termínu predloženia povinných príloh. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 02.05.2022 bola odoslaná povinná príloha - Stavebné povolenie a následne bolo dňa 05.05.2022 odoslané Oznámenie o zmene termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného termínu apríl – september 2022 na apríl – september 2023. Dňa 26.05.2022 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie týkajúci sa zmeny termínu realizácie. Dodatok bol podpísaný a odoslaný na Úrad PSK dňa 30.05.2022.				134 531	134 531	0	32 287	102 244	0	09/2023
Dňa 18.04.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 156/2023 so zhotoviteľom Verejnosprespešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - "r.s.p." (sociálny podnik) ako výsledok vnútorného obstarávania. Cena diela je 134 531 € s DPH. Dňa 02.05.2023 bolo stavenisko protokolárne odovzdané zhotoviteľovi. Stavebné práce ukončené 30.8.2023, preberacie konanie prebehlo dňa 31.8.2023. Právoplatne vykonateľné kolaudačné rozhodnutie bolo Mestu Stará Ľubovňa doručené dňa 06.10.2023. Prebieha zápis do majetku mesta a vyúčtovanie projektu. Finančné zúčtovanie dotácie PSK bolo spracované a odslané poštou dňa 27.10.2023.										
Detské ihrisko Stará Ľubovňa – podpora sociálnej inklúzie detí				Mesto	Vrbjarová Šomská Pristáš	MPSVR SR				
Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ako prvok podpory sociálnej inklúzie detí. Ihrisko bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcele č. 3470/1 (v lokalite neďaleko mestskej plavárne), na ktorý bude otvorený vstup. Žiadosť bola schválená 03.06.2021. Zmluva podpísaná 16.09.2021. Mesto Stará Ľubovňa si z poskytnutého katalógu prvkov do sumy 50 000 € vybralo jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo návrh rozloženia a Mesto Stará Ľubovňa poskytlo podklady pre architekta ministerstva pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Terénne úpravy a dopadové plochy boli neoprávneným výdavkom, ale budú financované zo spolufinancovania, v našom prípade 5 600 €. Zo strany mesta boli odovzdané podklady na ministerstvo dňa 07.08.2021, prvotný návrh bol Mestu doručený dňa 13.08.2021, na ktorý Mesto reflektovalo zaslaním dopĺňujúcich podkladov a pripomienok. Dňa 14.10.2021 bola doručená prvá časť PD (chýbali niektoré dokumenty). Druhá časť PD (finálna) bola Mestu doručená z MPSVaR dňa 09.11.2021. Dňa 30.01.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo s dodávateľom Verejnosprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - "r.s.p.", Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ust. § 1 ods. 13 písm. u) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH. Dňa 11.05.2023 bolo stavenisko protokolárne odovzdané zhotoviteľovi. Dňa 08.06.2023 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu - zmena umiestnenia hracích prvkov. Dňa 14.06.2023 bola zmena schválená. Stavebné práce na detskom inklúziivnom ihrisku RODINKA ukončené, dielo bolo od zhotoviteľa protokolárne prevzaté dňa 18.9.2023. Prebieha proces zápisu do majetku mesta a vyúčtovanie projektu.				55 600	55 600	74 052	50 000	14 052	10 000	12/2023
Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)				Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK				



Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		6.12.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozícii garanta KC ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pompa. Dňa 06.10.2021 sa uskutočnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzická kontrola prebiehajúcich aktivít v KC, kontrola účtovných dokladov, publicity projektu). Mestu bola doručená 13.10.2021 Správa z kontroly, v ktorej RO konštatuje, že neexistujú žiadne nezrovnalosti a kontrolované výdavky spĺňajú požiadavky na oprávnenosť. Dňa 11.10.2021 obdržalo Mesto písomné Oznámenie o predĺžení realizácie hlavnej aktivity projektu o 12 mesiacov, t. j. z pôvodného termínu 31.12.2021 na nový termín realizácie do 31.12.2022. Dňa 29.10.2021 boli na RO odoslané parafované exempláre Zmluvy o spolupráci týkajúce sa predĺženia realizácie projektu. Nová Zmluva o spolupráci č. 1110/2021 nadobudla účinnosť 01.01.2022. Mestu bolo doručené oficiálne stanovisko o predĺžení realizácie hlavných aktivít projektu o 6 mesiacov, z pôvodného termínu 31.12.2022 na nový termín ukončenia realizácie hlavných aktivít do 30.06.2023. Dňa 25.10.2022 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o spolupráci.									07/2023	
Opätovne bola predĺžená realizácia hlavných aktivít projektu z 30.06.2023 do 31.07.2023. Dňa 08.07.2023 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci, ktorý nadobudol účinnosť 27.06.2023. Mestu bola doručená žiadosť o spracovanie sumárnej tabuľky prevádzkových nákladov KC vzhľadom na prípravu poskytnutia kompenzácie za zvýšené náklady vyplývajúce z rastu cien energií a ďalších položiek súvisiacich so zabezpečením činnosti KC v rokoch 2022 a 2023. Do výpočtu nákladov uviedlo Mesto len náklady na internet a telekomunikačné výdavky (1 056,17 €), nakoľko KC sídli v priestoroch budovy na futbalovom ihrisku v správe MFK SL, na ktorej prevádzku prispieva Mesto, avšak náklady na KC nie sú osobitne vyčísľované. Mesto predložilo v zmysle žiadosti do 15.07.2023 zoznam všetkých vynaložených výdavkov uhradených z paušálnej sadzby od začiatku implementácie projektu (k 30.06.2023 poskytnutých 6 100 €). V rámci NP bol poskytnutý mimoriadny príspevok vo výške 5 100 €, za ktorý bolo do KC zakúpené IKT vybavenie do 31.07.2023 (multifunkčné zariadenie, 2x notebook s OP, reprobox) a aktualizovaný zoznam vynaložených výdavkov odoslaný na RO. Na mesačnej báze boli zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC. KC je aktuálne plne v prevádzke z vlastných finančných prostriedkov Mesta až do schválenia nového NP. Prebieha vyúčtovanie projektu.										
Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)	Mesto	Varcholová Raššová	MV SR - ÚSVRK							
Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozícii TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filíčková Jana. Na pozícii TP ostávajú Mižigár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná Monika Diová. Od novembra 2021 bola dlhodobá PN Mgr., Kolcunová, ktorá zároveň nastúpi 16.02.2022 na materskú dovolenku. Na jej pozíciu bolo vyhlásené dňa 04.01.2022 výberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatá na pozíciu TSP Vasiľová Mária. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci č. 510/2022, ktorej predmetom je predĺženie realizácie výkonu TSP a TP do 31.03.2023. Realizácia hlavnej aktivity projektu bola predĺžená doručeným oznámením do 30.06.2023. Implementácia výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK bola predĺžená o 1 mesiac a trvala do 31.07.2023 bez nutnosti uzatvárať dodatok. Dňa 26.07.2023 bola na RO odoslaná Záverečná správa k NP (vyhodnotenie pôsobenia TSP a TP). Na mesačnej báze boli zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP. Výkon TSP a TP je aktuálne v plnej miere zastrešený z vlastných finančných prostriedkov Mesta až do schválenia nového NP. Prebieha vyúčtovanie projektu.									07/2023	
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunit II.	Mesto	Varcholová Bukovičová	MV SR - ÚSVRK							
MŠ Tatranská: Kontinuálne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ a realizácie podporných opatrení zameraných na zlepšenie spolupráce s rodinou pre zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 30.11.2022. Mestuškole budú refundované mzdy na 3 pracovníkov (pedagogický asistent/Mgr. Soňa Lompartová, odborný zamestnanec/Mgr. Mária Starinská, rodičovský asistent/nová pozícia v rámci projektu) a odmena pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľka MŠ. Dňa 03.11.2020 bolo vyhlásené VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, na pozíciu sa prihlásila len 1 uchádzačka, ktorá pri oboznámení sa s pracovnou náplňou, nenastúpila do zamestnania. Dňa 26.11.2020 bolo vyhlásené 2. VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, ktoré bolo 17.12.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie na SVK predĺžené. Úspešnou uchádzačkou o pozíciu rodičovského asistenta sa stala Agnesa Pompová. Žiadosť o schválenie výberu uchádzača bola na RO zaslaná dňa 20.01.2021 a schválená doručeným oznámením zo dňa 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto žiadosť o navýšenie počtu pedagogických asistentov na 2, dňa 09.08.2021 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci, ktorým sa navyšuje počet pedagogických asistentov na 2, parafované exempláre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 26.08.2021 zverejnením v CRZ. Dňa 06.09.2021 bola odoslaná na ÚV SR Žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto pedagogického asistenta č. 2. Ku dňu 15.03.2022 bola uzavretá Dohoda o ukončení pracovného pomeru s Agnesou Pompovou. Na miesto rodičovského asistenta (RA) bolo vyhlásené VK, dňa 01.04.2022 nastúpila na danú pracovnú pozíciu Monika Korčakovská. Dňa 05.04.2022 schválil ÚV SR výber RA. Mestu bol doručený list o predĺžení hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpísaná a zaslaná Zmluva o spolupráci č. 685/2022. Dňa 12.12.2022 boli odoslané na ÚV SR žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné miesta pedagogického asistenta č. 1, odborného zamestnanca a rodičovského asistenta (preobsadenie pozícií), nakoľko od 01.12.2022 nastúpila na pozíciu PA č. 1 Mgr. Svetlana Gerčáková, OZ Mgr. Kamila Čurejová a RA Iveta Pompová. Dňa 15.12.2022 schválil ÚV SR výber zamestnancov. Dňa 03.05.2023 bol predĺžený výkon NP do 31.08.2023 (a predĺžené pracovné zmluvy so zamestnancami). Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania. Pre zastrešenie kontinuálneho pokračovania projektu sa aktivity preklpili do Národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.				0	0	0	110 707	0	0	08/2023

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		6.12.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
MŠ Vsetínska: Dňa 19.07.2021 bola odoslaná Žiadosť o zapojenie ďalšej MŠ do NP. Predmetom projektu je vytvorenie a refundácia miezd 4 pracovníkov MŠ Vsetínskej (2 asistenti učiteľa/pedagogickí asistenti, 1 odborný zamestnanec, 1 rodičovský asistent) a refundácia odmeny pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľku MŠ. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ Vsetínskej, zverejnená v CRZ 30.08.2021. Dňa 01.09.2021 bola podpísaná Dohoda o pracovnej činnosti s koordinátorkou inkluzívneho vzdelávania (KIV), Mgr. Zuzanou Vyšňovskou (10 € brutto/10 osobohodín/mesiac). Uskutočnili sa výberové konania. Dňa 06.09.2021 boli na ÚV SR zaslané Žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné pozície: 2 pedagogických asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného zamestnanca (OZ1) a 1 rodičovského asistenta (RA1). ÚV SR/ÚSVRK neschválil 1 víťazku VK na pozíciu PA2, a preto bolo 08.09.2021 vypísané na danú pracovnú pozíciu nové VK. Na pracovnú pozíciu PA1 nastúpila Ing. Dominika Šoltisíková, PA2 Iveta Oračková, OZ1 Mgr. Mária Čabalová, RA1 Zuzana Porčogošová. Mesto zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnú dokumentáciu k zúčtovaniu mzdových výdavkov pri prvom poskytnutí transferu a kompletnú dokumentáciu k mesačnému zúčtovaniu výdavkov. Dňa 13.10.2021 bola na RO zaslaná žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa zmeny bankového účtu na poukazovanie transferu, ktorá bola akceptovaná zaslaním Dodatku č. 1. Parafované exempláre Dodatku č. 1 boli odoslané na RO 26.10.2021. Dňa 21.07.2022 bola odoslaná Žiadosť o navýšenie počtu rodičovských asistentov z 1 na 2 z dôvodu navýšenia počtu detí v MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pričom počet detí sa bude k 1. septembru ešte navýšovať). Dodatok č. 2 bol zaslaný na podpis na ÚV SR dňa 01.08.2022 a účinnosť nadobudol 31.08.2022. Na pracovnú pozíciu RA2 nastúpila Adela Pompová a pracovná pozícia RA1 bola preobsadená z dôvodu absencie Zuzany Porčogošovej. Na pracovnú pozíciu RA1 nastúpila Eva Porčogošová. Dňa 01.12.2022 bolo vyhlásené VK na preobsadenie pozície OZ1, vzhľadom na dlhodobú PN Mgr. Čabalovej. Mestu bol doručený list o predĺžení hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpísaná a zaslaná Zmluva o spolupráci č. 686/2022. Dňa 14.12.2022 bola odoslaná na ÚV SR Žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto odborného zamestnanca (preobsadenie pozície). Od 01.12.2022 nastúpila na pozíciu OZ Mgr. Lenka Bialončíková. Dňa 16.12.2022 schválil ÚV SR výber zamestnanca. Dňa 03.05.2023 bol predĺžený výkon NP do 31.08.2023 (a predĺžené pracovné zmluvy so zamestnancami). Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa a služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania. Pre zastrešenie kontinuálneho pokračovania projektu sa aktivity preklapili do Národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3. Prebieha vyúčtovanie projektu.	0	0	0	112 881	0	0	08/2023			
Alej Za vodou	Mesto	Šomská Pristáš	Rezerva predsedu vlády SR							
Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdĺž novovybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej bude vysadená z 25 kusov jeľše lepkavej pyramídovej (Alnus glutinosa pyramidalis) s min. výškou 3,0 - 3,5 m a obvodom kmeňa (vo výške 1,3 m) 12-14 cm. Práce súvisiace s výsadbou a úpravou terénu zabezpečí Mesto na vlastné náklady. ŽoD bola podaná dňa 28.02.2023. Dňa 22.03.2023 bolo Mestu doručené <u>Oznámenie o schválení dotácie</u> vo výške 5 780 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 18.04.2023. Dňa 18.10.2023 bola podpísaná ZoD č. 320/2023 medzi Mestom Stará Ľubovňa a sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o. v celkovej cene diela 5 780 € s DPH. Výsadba aleje realizovaná do 31.10.2023. Prebieha finančné zúčtovanie projektu.	0	5 780	0	5 780	0	0	12/2023			

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		6.12.2023	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčasť mesta	termín na podanie žiadosti
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid M.	Environmentálny fond						
<p><i>Predmetom projektu je komplexná výmena existujúcich svietidiel, verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti predmetnej infraštruktúry. V rámci modernizácie verejného osvetlenia budú inštalované svietidlá kompatibilné s ostatnými novými svietidlami v meste. Ku každému svietidlu bude dodaný komunikačný obojsmerný modul umožňujúci diaľkové ovládanie a reguláciu osvetlenia. V osvetľovacích stožiaroch bude podľa potreby vymenená elektrovýžbroj a stožiarová svorkovnica. Niektoré svietidlá budú osadené na výložníkoch na existujúcich stožiaroch VSD a časť bude vymenená aj s výložníkom. V niektorých úsekoch plánujeme aj výmenu kábelového vedenia a stožiarov. Realizáciou projektu docielime úsporu elektrickej energie až 69 %. Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia bude realizovaná na nasledovných uliciach: Mýtna (doplnenie chýbajúceho pouličného osvetlenia pri OR HaZZ SZ), Popradská, Továrenská, Zámocká, Zamoyského, Podsadok, Za vodou, Jarmočná, Janka Kráľ'a, Duklianskych hrdinov, Prešovská a Hviezdoslavova. Žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru bola podaná dňa 03.10.2023. Doplnenie prepočtu spotreby energií v kWh/rok, v zmysle výzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023.</i></p>				0	923 965	923 965	0	0	31.12.2023
Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid M.	PPA/MAS/PRV						
<p><i>Predmetom projektu je zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií pre chodcov na uliciach Okružná, Budovateľská a Letná v meste Stará Ľubovňa v súlade s oprávnenými aktivitami MAS v zmysle stratégie CLLD. Realizácia hlavnej aktivity projektu zahŕňa komplexnú rekonštrukciu vybraných chodníkov v zlom stavebno-technickom stave a vybudovanie osvetleného priechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na úrovni 75 % EPFRV + 25 % ŠR. ŽoNFP bola podaná 22.08.2023. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023.</i></p>				65 777	65 777	65 777	0	0	31.08.2023
Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - hlavná budova	Mesto	Vrbjarová Majerniček	MDaV						
<p><i>Predmetom projektu je obnova hlavnej budovy a telocvične Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia životnosti budovy základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšením energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú naplánované energeticke aktivity - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém (výmena hlavíc), systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla, obnoviteľné zdroje energie a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotníctva, zvýšenie mobility a debarierizácia, prístrešok pre bicykle. ŽoPPM bola podaná dňa 31.07.2023.</i></p>					2 080 084	2 080 084	0	0	31.07.2023
Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - jedáleň	Mesto	Vrbjarová Majerniček	MDaV						
<p><i>Predmetom projektu je obnova budovy školskej jedálne, ŠKD Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia životnosti budovy základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšením energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú naplánované energeticke aktivity - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém (výmena hlavíc), systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla, obnoviteľné zdroje energie a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotníctva, zvýšenie mobility a debarierizácia. ŽoPPM bola podaná dňa 31.07.2023.</i></p>					870 909	870 909	0	0	31.07.2023
Obnova budovy ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - dielne	Mesto	Vrbjarová Majerniček	MDaV						
<p><i>Predmetom projektu je obnova budovy dielni Základnej školy, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa s cieľom predĺženia životnosti budovy základnej školy zlepšením jej stavebného stavu a zlepšením energetickej hospodárnosti budovy. V rámci projektu sú naplánované energeticke aktivity - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií, okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa, vykurovací systém, systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla, obnoviteľné zdroje energie a iné aktivity - elektroinštalácia, zdravotníctva, zvýšenie mobility a debarierizácia. ŽoPPM bola podaná dňa 31.07.2023.</i></p>					267 995	267 995	0	0	31.07.2023
Projektová podpora na odstránenie dvojzmennej prevádzky v ZŠ Podsadek	Mesto	Šomská/Vrbjarová Kičurová Hrebíková	MŠVVaŠ						
<p><i>Predmetom projektu je získanie projektovej podpory na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre prípravu a realizáciu stavby Základnej školy v Podsadeku za účelom vytvorenia nových kapacít a odstránenia súčasnej dvojzmennej prevádzky základnej školy. ŽoPPM bola podaná 28.7.2023. Dňa 18.10.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoPPM. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané dňa 26.10.2023. Dňa 10.11.2023 bola mestu doručená ďalšia výzva na doplnenie podkladov k ŽoNFP. Podklady čiastočne odoslané 24.11.2023.</i></p>					170 244	170 244	0	0	28.7.2023
Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Šomská	Úrad vlády SR						
<p><i>Predmetom projektu je skvalitnenie a podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, prostredníctvom vytvorenia 12-člennej miestnej občianskej a preventívnej služby s pôsobnosťou na celom území mesta Stará Ľubovňa. Členovia MOaPS budú aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním a vlastným príkladom pôsobiť v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany života, zdravia a majetku, ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a pod. ŽoNFP bola podaná dňa 12.07.2023. Dňa 19.9.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané dňa 29.9.2023. Dňa 16.11.2023 bolo mestu doručené rozhodnutie o neschválení NFP. Projekt bol presunutý do zásobníka projektov. Dňa 1.12.2023 bolo poštou odslané odvolanie proti rozhodnutiu.</i></p>				0	488 600	488 600	0	0	12.07.2023
Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v Starej Ľubovni	Mesto	Vrbjarová	Environmentálny fond						
<p><i>Predmetom projektu je obstaranie novej techniky pre zber komunálneho odpadu - traktor, čelný nakladač a traktorový náves. Doplnenie chýbajúcej infraštruktúry je nevyhnutné pre zefektívnenie triedenia a následnej recyklácie komunálneho odpadu. ŽoD bola podaná dňa 14.04.2023. Dňa 17.10.2023 zverejnená informácia na stránke Envirofundu - ŽoD č. 231446 bola presunutá do zásobníka žiadostí.</i></p>				0	78 381	78 381	0	0	17.04.2023
Ochrana klímy v poľsko-slovenskom pohraničí	Mesto	Bochenek Varcholová	Interreg PL-SK						
<p><i>Predmetom projektu je podpora prispôsobenia sa zmenám klímy a ochrana pred prírodnými katastrofami pri zohľadnení ekosystémového prístupu. V rámci cezhraničného PL-SK projektu je Mesto Stará Ľubovňa jedným zo 7 partnerov, pričom vedúcim partnerom projektu je Mesto Nowy Sącz. Cieľom projektu je podpora štandardného vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Ľubovni so sídlom na Levočskej 35. V rámci realizácie projektu je pre DHZ plánovaný nákup zásahovej svorkovky, prenosnej elektrocentrály, výstroje pre hasičov (odev, topánky, prilby, rukavice, kukly) a profesionálnej hasičskej výzbroje (zásahové laná, hadice, čerpadlo atď.). Súčasťou rozpočtovaných nákladov projektu sú aj nepriame výdavky ako cestovné a kancelárske výdavky. Žiadosť o finančný príspevok bola podaná dňa 31.03.2023. Dňa 30.10.2023 bolo odoslané doplnenie ŽoFP.</i></p>				0	48 938	39 151	0	9 787	31.03.2023
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivulička	PRV/PPA						
<p><i>Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia dopravnej siete lesných ciest trasovaných v lesnom celku „Mestské lesy Stará Ľubovňa“ pre zabezpečenie adekvátneho prístupu k lesnej pôde a možnosti jej racionálneho obhospodarovania. Spoločnosť EKOS plánuje zrekonštruovať štyri lesné cesty kategórie 1L, a to Lesnú cestu 1 Vabec – Oslí vrch, Lesnú cestu 2 Pasterník – Dlhé role, Lesnú cestu 3 Podsadok – 3 studne vrátane opravy mostu a Lesnú cestu 4 Obrázky – 3 studne. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie existujúcich lesných ciest je 10 998,68 m. ŽoNFP bola podaná 27.02.2023.</i></p>				0	845 911	676 729	0	169 182	28.02.2023

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		6.12.2023	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčasť mesta	termín na podanie žiadosti
Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch – Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivuľka	PRV/PPA						
<i>Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu náučno-turistického charakteru na lesných pozemkoch mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom vytvorenia nových spevnených komunikácií prepojených na existujúce komunikácie za účelom zokruhovania trasy nového produktu a obnovy pôvodnej siete chodníkov, umiestnenia rôznych náučných a pohybových prvkov pozdĺž trasy, postavenia ekoučebne lesnej pedagogiky vrátane príslušného doplnkového mobiliáru a atraktívnej vyhlíadky. ŽoNFP bola podaná 07.12.2022.</i>				0	413 236	350 000	63 236	63 236	31.12.2022
<b>CELKOM projektov podané</b>				65 777	6 254 040	6 011 835	63 236	242 205	

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		6.12.2023	
C. ZÁSObNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované/pripravené na podanie	príjimateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysle zverejnenej výzvy	
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti
Vybudovanie materskej školy v Podsadku	Mesto	Varcholová Hrebiková	MŠVvaŠ SR/Plán obnovy						
Zámerom projektu je vybudovanie materskej školy v Podsadku. Finalizuje sa spracovanie PD pre územné rozhodnutie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Slosarčíkom.						3 000 000			rok 2024
Posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou	Mesto	Varcholová	Úrad vlády SR						
Zámerom projektu je podpora podujatí (cca 15) na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra (Srbsko - Padina/Báčský Petrovec, Rumunsko - Alesd).						120 000			rok 2024
Aktivizácia seniorov slovensko-poľskom pohraničí	Mesto	Šomská	Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027						
Projekt zameraný na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Hlavní partneri projektu sú Vojvodstvo Maľopolskie a Prešovský samosprávny kraj. Vedľajší partneri z Poľska - Limanová a Stary Sacz, vedľajší partneri zo Slovenska - Spišská Belá a Stará Ľubovňa. V súčasnosti sa finalizuje rozpočet.						70 000			rok 2023
Kanalizácia Popradská	Mesto	Varcholová Smreková	MŽP/OP KŽP						
Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Bola aktualizovaná PD zodpovedným projektantom Štefanom Petrílkom. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu.						412 481			rok 2023
Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Varcholová Žid	MIRRI/IROP						
Zámerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Ľubovne do Novej Ľubovne za účelom zvýšenia prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu, konanie neukončené z dôvodu majetkového vysporiadania medzi Mestom Stará Ľubovňa a SVP.						500 000			rok 2023
Rozšírenie kapacit MŠ Tatranská	Mesto	Varcholová Hrebiková	MŠVvaŠ SR/Plán obnovy						
Zámerom projektu je rozšírenie kapacit MŠ Tatranská, elokovaného pracoviska Za vodou 14 o 3 nové triedy prostredníctvom rekonštrukcie bloku B budovy ZŠ Za vodou 14. Finalizuje sa spracovanie PD pre stavebné povolenie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Slosarčíkom. Pripravuje sa sparovanie žiadostí.						3 000 000			rok 2023
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebiková	MŽP SR/OP KŽP						
Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenášaná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámery vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP.							07-08/2017		



Rozbor projektových aktivít L'ZMO						stav k:		6.12.2023		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ZoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtové náklady na realizáciu projektu po Vobst.	schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
CELKOM schválené a v technickej realizácii				0	0	0	0	0	0	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										