



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: V/2023
Dňa: 22.06.2023

K bodu programu: č. 9

Názov materiálu: Rozbor projektových aktivít
Mesta Stará Ľubovňa

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Rozbor projektových aktivít k 14.06.2023

Materiál predkladá: PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Materiál vypracovala: Mgr. Ivana Vrbjarová
projektový referent

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 14.06.2023.

D ô v o d o v á s p r á v a

Materiál sa predkladá z dôvodu informácie o aktuálnom stave projektových aktivít Mesta.

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | stav k: | | 14.6.2023 | | | | |
|---|--------------------|----------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné) | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| a) schválené - v technickej realizácii | | | | | | | | | | |
| Riešenie migračných výziev v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Vrbjarová | MIRRI/IROP | | | | | | | |
| Predmetom projektu je riešenie migračných výziev spojených s hromadným prílevom cudzincov na územie SR z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine. Výška NFP bola pevne stanovená RO na 247 000 €. ŽoNFP bola podaná dňa 30.03.2023. Dňa 17.05.2023 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení NFP v plnej výške. Dňa 18.05.2023 bola na RO odoslaná dokumentácia potrebná pre prípravu Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňa 01.06.2023 bol Mestu doručený návrh Zmluvy o NFP, ktorý bol obratom elektronicky podpísaný a odoslaný. | | | | 0 | 247 000 | 0 | 247 000 | 0 | 0 | 05/2023 |
| Alej Za vodou | Mesto | Vrbjarová Pristás | Rezerva predsedu vlády SR | | | | | | | |
| Predmetom projektu je vytvorenie novej aleje pozdĺž novovybudovanej cyklotrasy Za vodu. Alej bude vysadená z 25 kusov jeľše lepkavej pyramídovej (Alnus glutinosa pyramidalis) s min. výškou 3,0 - 3,5 m a obvodom kmeňa (vo výške 1,3 m) 12-14 cm. Práce súvisiace s výsadbou a úpravou terénu zabezpečí Mesto na vlastné náklady. ŽoD bola podaná dňa 28.02.2023. Dňa 22.03.2023 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení dotácie vo výške 5 780 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 18.04.2023. | | | | 0 | 5 780 | 0 | 5 780 | 0 | 0 | 08/2023 |
| Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Majerníček | MIRRI/IROP | | | | | | | |
| Predmetom projektu je regenerácia vnútrobloku na sídlisku Západ medzi bytovými domami na Tatranskej, Letnej, Okružnej a Mierovej ulici (vnútroblok oproti Obchodnému domu Družba) s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, ktorými sa zabezpečí ekologicky optimálne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovaní funkčného využívania územia a zvýšenie diverzifikácie druhovej a vekovej štruktúry drevín, zníženie zraniteľnosti vnútrobloku klimatickými rizikami prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability daného územia vrátane regenerácie materiálno-technického zázemia danej lokality. Celková plánovaná revitalizovaná plocha vnútrobloku je 11 015,33 m2. Bolo zrealizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD. Víťazným uchádzačom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarková ulica 31, Prešov (zmluvná cena PD je 16 200 €). Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná dňa 30.03.2022. Dňa 17.10.2022 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 689 400,50 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 725 684,74 €. Na RO boli 26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o NFP bola podpísaná a účinnosť nadobudla 30.12.2022. Bola uzavretá Zmluva o dielo č. 4/2023 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s.r.o., Levočská 21, Stará Ľubovňa (zmluvná cena diela 645 803,19 € s DPH) ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním. Dňa 24.01.2023 bola odoslaná kompletná dokumentácia na výkon štandardnej ex-post kontroly dokumentácie z VO. V poradí 1. výročná monitorovacia správa projektu bola odoslaná 24.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 28.02.2023. Kompletne spracované doplnenie v zmysle výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokladov k VO na stavebné práce bolo odoslané na SORO 22.03.2023. Správa z kontroly VO na stavebné práce bez zistených nedostatkov s vplyvom na výsledok VO bola Mestu doručená elektronicky 05.04.2023. Dňa 14.04.2023 bolo protokolárne odovzdané stavenisko zhotoviteľovi a bol dodaný dočasný pútač od dodávateľa EXO Reklamná agentúra s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH). | | | | 700 023 | 725 685 | 671 465 | 689 401 | 55 | 36 284 | 10/2023 |
| Bolo zrealizované VO na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Jozef Arendáč - AREKO, 065 11 Nová Ľubovňa 541 (celková cena 8 500 €). Dňa 19.04.2023 boli predložené na SORO pre IROP na výkon štandardnej ex-post kontroly kompletne dokumentácie z VO na stavebný dozor a dočasný pútač. Dňa 15.05.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO stavebný dozor bez zistených nedostatkov. Dňa 08.06.2023 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP (aktualizácia rozpočtu projektu po VO). Projekt je v realizácii. | | | | | | | | | | |
| Projektová dokumentácia Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa | Mesto | Tomko Vrbjarová | PSK | | | | | | | |
| Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu projektového zámeru - výstavby cyklotrasy Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa. Ide o vybudovanie úseku 500 m na ľavobrežnej hrádzi s vybudovanou cyklotrasou Nová Ľubovňa - Ľubovnianske Kúpele. Návrh trasy rešpektuje koncepčno-strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií - Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Prešovskom kraji. Plánovaná cyklotrasa je taktiež v trasovaní medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.03.2022. Dňa 20.04.2022 bola Mestu doručená Výzva na prepracovanie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 26.04.2022. Dotácia bola schválená dňa 13.06.2022 a Zastupiteľstvo PSK rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 23 511,60 €. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 08.08.2022. Dňa 03.01.2023 bolo odoslané Oznámenie zmeny termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného termínu 1.5.2022 – 31.3.2023 na 1.5.2022 – 31.12.2023. Dôvodom zmeny je časová a procesná náročnosť uzatvorenia zmluvy o nájme pozemkov so Slovenským vodohospodárskym podnikom na pozemky nevyhnutné k výstavbe cyklotrasy. Dňa 18.01.2023 bol Mestu doručený Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie, ktorým bola požadovaná zmena termínu realizácie schválená. Dodatok bol obratom podpísaný a odoslaný na podpis PSK. Projekt je v realizácii. | | | | 0 | 33 588 | 0 | 23 512 | 10 077 | 0 | 12/2023 |
| Podpora opatrovateľskej služby Stará Ľubovňa II | Mesto | Vrbjarová Raššová | MPSVR SR | | | | | | | |
| Predmetom projektu je zabezpečenie pokračovania opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa. V rámci projektu bude opatrovateľskú službu zabezpečovať 13 opatrovateľiek/opatrovateľov na plný pracovný úväzok. Harmonogram projektu je v rámci ŽoNFP naplánovaný na 24 mesiacov so začiatkom v novembri 2021, čím by došlo ku kontinuálnemu pokračovaniu opatrovateľskej služby po ukončení aktivít aktuálne realizovaného projektu v októbri 2021. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.08.2021. Dňa 18.08.2021 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Dňa 12.10.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 212 160 €. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná elektronicky dňa 23.11.2021. Realizácia hlavnej aktivity projektu začala dňa 01.12.2021. Dňa 15.12.2021 bolo odoslané Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Projekt je v realizácii. | | | | 0 | 212 160 | 0 | 212 160 | 0 | 0 | 11/2023 |
| Skatepark Stará Ľubovňa | Mesto | Vrbjarová Smreková | MV SR/OU SL a Prešovský samosprávny kraj | | | | | | | |
| Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m ² a bude určený predovšetkým pre jazdu na skatebardocho, kolieskových korčuľoch, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 12.09.2022. Žiadosť je doplnkovou žiadosťou k už schválenej dotácii PSK vo výške 32 287,47 €. Dňa 07.10.2022 bolo Mestu doručené Oznámenie o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 69 244 €. Dňa 24.11.2022 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku. | | | | 134 531 | 134 531 | 0 | 69 244 | 32 999 | 0 | 09/2023 |

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | | stav k: | | 14.6.2023 | | | |
|--|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--|--|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | náklady /ba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné) | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spolučasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| Predmetom projektu je vybudovanie nového špecifického športoviska - skateparku za účelom podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu na území Mesta. Plánovaný skatepark bude mať rozlohu 600 m ² a bude určený predovšetkým pre jazdu na skateboardoch, kolieskových korčuľach, kolobežkách a bmx bicykloch. Špecifické dráhy skateparku zahŕňajú hladký pevný povrch z asfaltu a betónu, pevné prekážky, rampy, schody, rôzne výškové úrovne, oceľové zábradlia, terénne vlny a klopené zákruty. Žiadosť bola podaná dňa 31.03.2021. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 21.06.2021 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 32 287,47 €. Dňa 22.07.2021 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva bola zo strany Mesta podpísaná dňa 22.07.2021. Jednou zo zmluvných podmienok bolo doručenie povinných príloh podľa podmienok poskytovania dotácií, ktoré prijímateľ nedoručil so ŽoD, do 21.08.2021. V prípade Mesta sa jedná o doručenie platného stavebného povolenia a PD. Nakoľko Mesto týmito prílohami nedisponovalo, bola dňa 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odoslaná Žiadosť o predĺženie termínu predloženia povinných príloh. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 02.05.2022 bola odoslaná povinná príloha - Stavebné povolenie a následne bolo dňa 05.05.2022 odoslané Oznámenie o zmene termínu realizácie podporovanej činnosti z pôvodného termínu apríl – september 2022 na apríl – september 2023. Dňa 26.05.2022 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie týkajúci sa zmeny termínu realizácie. Dodatok bol podpísaný a odoslaný na Úrad PSK dňa 30.05.2022. | | | | 134 531 | 134 531 | 0 | 32 287 | 102 244 | 0 | 09/2023 |
| Dňa 18.04.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 156/2023 so zhotoviteľom Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - "r.s.p" (sociálny podnik) ako výsledok vnútorného obstarávania. Cena diela je 134 531 € s DPH. Dňa 02.05.2023 bolo stavenisko protokolárne odovzdané zhotoviteľovi. Prebiehajú stavebné práce. | | | | | | | | | | |
| Detské ihrisko Stará Ľubovňa – podpora sociálnej inklúzie detí | Mesto | Vrbárová | MPSVR SR | | | | | | | |
| Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ako prvok podpory sociálnej inklúzie detí. Ihrisko bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcele č. 3470/1 (v lokalite neďaleko mestskej plavárne), na ktorý bude otvorený vstup. Žiadosť bola schválená 03.06.2021. Zmluva podpísaná 16.09.2021. Mesto Stará Ľubovňa si z poskytnutého katalógu prvkov do sumy 50 000 € vybralo jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo návrh rozloženia a Mesto Stará Ľubovňa poskytlo podklady pre architekta ministerstva pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Terénne úpravy a dopadové plochy boli neoprávneným výdavkom, ale budú financované zo spolufinancovania, v našom prípade 5 600 €. Zo strany mesta boli odovzdané podklady na ministerstvo dňa 07.08.2021, prvotný návrh bol Mestu doručený dňa 13.08.2021, na ktorý Mesto reflektovalo zaslaním doplnujúcich podkladov a pripomienok. Dňa 14.10.2021 bola doručená prvá časť PD (chýbali niektoré dokumenty). Druhá časť PD (finálna) bola Mestu doručená z MPSVaR dňa 09.11.2021. Dňa 30.01.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo s dodávateľom Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - "r.s.p.", Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ust. § 1 ods. 13 písm. u) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. Cena diela je 74 052,00 s DPH. Dňa 11.05.2023 bolo stavenisko protokolárne odovzdané zhotoviteľovi. Dňa 08.06.2023 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu - zmena umiestnenia hracích prvkov. Dňa 14.06.2023 bola zmena schválená. | | | | 55 600 | 55 600 | 74 052 | 50 000 | 14 052 | 10 000 | 12/2023 |
| Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Majerniček | MV SR | | | | | | | |
| Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK prinesie výsledky v podobe zlepšenia kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na Továrenskej ul., v rómskej osade Podšadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). Dňa 25.11.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 551 178,93 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s účinnosťou od 03.02.2021. Dňa 25.03.2021 bolo na RO zaslané Oznámenie k Upozorneniu na dodržiavanie Zmluvy o NFP vzhľadom k spusteniu procesu VO, v rámci ktorého sme požiadali o predĺženie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca apríl 2021 a následne do konca mesiaca máj 2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 28.05.2021 a aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Dňa 02.07.2021 bola na RO zaslaná Žiadosť č. 1 o zmenu projektu, keďže Mestu Stará Ľubovňa boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, pričom v rámci niektorých boli vydané stanoviská/vysvetlenia v rozsahu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Kompletne doplnenie žiadosti bolo odoslané 22.07.2021 a žiadosť bola schválená doručeným oznámením 27.07.2021. Zároveň bola podaná Žiadosť č. 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 06/2021 – 05/2022 na 09/2021 – 08/2022, ktorej schvaľovanie bolo pozastavené do doby preukázania skutočného začiatku realizácie hlavnej aktivity. | | | | 589 087 | 588 663 | 670 765 | 551 179 | 29 009 | 8 475 | 08/2022 |
| Dňa 10.12.2021 bola odoslaná kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia s možným vplyvom na výsledok VO, preto Mesto požiadalo 23.02.2022 o späťvzatie dokumentácie k VO. Mestu bol následne 28.02.2022 doručený Záujem o zastavení kontroly. Dňa 14.01.2022 bola odoslaná výročná MS č. 1, ktorá bola schválená 02.03.2022. Boli aktualizované rozpočty jednotlivých stavebných objektov a 17.05.2022 spustené v poradí 2. VO. Mesto konzultovalo prípadne vypustenie 2 vetiev v rámci SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice vzhľadom na zastavené/rozšírené obydliu v trasovaní plánovanej cesty. Viťazným uchádzačom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto Stará Ľubovňa odstúpilo od Zmluvy o dielo s viťazným uchádzačom z dôvodu doručenej cenovej ponuky v sume vyššej o cca 20 000 € nad stanovenú PHZ. Bola zmenená výkresová časť PD (zámena asfaltového povrchu za zámkovú dlažbu na SO 101 Chodník na ulici Mýtnej a SO 103 Chodník na ulici Garbiarskej a SNP – Verva C a Verva D, vypustenie realizácie železobetónových schodov, vypustenie realizácie Vetry B a Vetry C na SO 102 Rekonštrukcia Továrenskej ulice), úprava PHZ vo vzťahu k predmetným zmenám PD a zohľadnenie miery inflácie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stará Ľubovňa uzavrelo dňa 28.09.2022 Zmluvu o dielo č. 403/2022 so sociálnym podnikom VPS Stará Ľubovňa, s. r. o. (zmluvná cena diela 670 765,17 € s DPH). Dňa 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odoslaná na výkon štandardnej ex-post kontroly. Zároveň bola odoslaná Žiadosť č. 3 o zmenu projektu z dôvodu vyššie uvedených úprav v rámci PD a z dôvodu zmeny harmonogramu aktivít projektu z 09/2021 – 08/2022 na 11/2022 – 10/2023. Z dôvodu náročnosti a veľkého rozsahu zmien v PD, boli na základe výzvy zaslané na RO dožiadania (prepočty benchmarkov, fin. limitov, dĺžky trás, vyznačenie zmien všetkých položiek v rozpočte s popisom zmeny, vyznačením navýšenia/poníženia položiek atď.) dňa 26.10.2022, 21.11.2022 a 24.11.2022. Nakoľko ku koncu januára 2023 neboli Mestu schválené požadované zmeny, zaslalo na RO Žiadosť č. 4 o zmenu projektu týkajúcu sa len zmeny časového harmonogramu projektu z 09/2021 – 08/2022 na 03/2023 – 12/2023 pre otvorenie termínu monitorovacie správy v systéme ITMS2014+ za rok 2022. | | | | | | | | | | |
| V poradí 2. výročná MS projektu bola odoslaná 26.01.2023 a schválená doručeným Oznámením 14.03.2023. Zmena časového harmonogramu projektu však nebola oficiálne odsúhlasená. Doplnenie ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné práce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle výzvy 15.02. a 24.02.2023, 08.06.2023. Dňa 08.06.2023 bola Mestu doručená Správa zo štandardnej ex-post kontroly. Výkonom kontroly neboli identifikované nedostatky. | | | | | | | | | | |

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | stav k: | | 14.6.2023 | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | naklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné) | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | planovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. | Mesto | Varcholová Bukovičová | MV SR - ÚSVRK | | | | | | | |
| MŠ Tatranská: Kontinuálne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ a realizácie podporných opatrení zameraných na zlepšenie spolupráce s rodinou pre zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 30.11.2022. Mestu/skole budú refundované mzdy na 3 pracovníkov (pedagogický asistent/Mgr. Soňa Lompartová, odborný zamestnanec/Mgr. Mária Starinská, rodičovský asistent/nová pozícia v rámci projektu) a odmena pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľku MŠ. Dňa 03.11.2020 bolo vyhlásené VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, na pozíciu sa prihlásila len 1 uchádzačka, ktorá pri oboznámení sa s pracovnou náplňou, nenastúpila do zamestnania. Dňa 26.11.2020 bolo vyhlásené 2. VK na obsadenie pozície rodičovského asistenta, ktoré bolo 17.12.2020 z dôvodu mimoriadnej situácie na SVK predĺžené. Úspešnou uchádzačkou o pozíciu rodičovského asistenta sa stala Agnesa Pompová. Žiadosť o schválenie výberu uchádzača bola na RO zaslaná dňa 20.01.2021 a schválená doručením oznámením zo dňa 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto žiadosť o navýšenie počtu pedagogických asistentov na 2, dňa 09.08.2021 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci, ktorým sa navýšuje počet pedagogických asistentov na 2, parafované exempláre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť 26.08.2021 zverejnením v CRZ. Dňa 06.09.2021 bola odoslaná na ÚV SR žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto pedagogického asistenta č. 2. Ku dňu 15.03.2022 bola uzavretá Dohoda o ukončení pracovného pomeru s Agnesou Pompovou. Na miesto rodičovského asistenta (RA) bolo vyhlásené VK, dňa 01.04.2022 nastúpila na danú pracovnú pozíciu Monika Korčáková. Dňa 05.04.2022 schválil ÚV SR výber RA. Mestu bol doručený list o predĺžení hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpísaná a zaslaná Zmluva o spolupráci č. 685/2022. Dňa 12.12.2022 boli odoslané na ÚV SR žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné miesta pedagogického asistenta č. 1, odborného zamestnanca a rodičovského asistenta (preobsadenie pozícií), nakoľko od 01.12.2022 nastúpila na pozíciu PA č. 1 Mgr. Svetlana Gerčáková, OZ Mgr. Kamila Čurejová a RA Iveta Pompová. Dňa 15.12.2022 schválil ÚV SR výber zamestnancov. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania. Dňa 03.05.2023 bol predložený výkon NP do 31.08.2023. | | | | 0 | 0 | 0 | 110 707 | 0 | 0 | 06/2023 |
| MŠ Vsetinská: Dňa 19.07.2021 bola odoslaná žiadosť o zapojenie ďalšej MŠ do NP. Predmetom projektu je vytvorenie a refundácia miezd 4 pracovníkov MŠ Vsetinskej (2 asistenti učiteľa/pedagogickí asistenti, 1 odborný zamestnanec, 1 rodičovský asistent) a refundácia odmeny pre koordinátorku inkluzívneho vzdelávania/riaditeľku MŠ. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci za účelom vytvorenia inkluzívneho prostredia v MŠ Vsetinskej, zverejnená v CRZ 30.08.2021. Dňa 01.09.2021 bola podpísaná Dohoda o pracovnej činnosti s koordinátorkou inkluzívneho vzdelávania (KIV), Mgr. Zuzanou Vysiňskou (10 € brutto/10 osôb/hodín/mesiac). Uskutočnili sa výberové konania. Dňa 06.09.2021 boli na ÚV SR zaslané žiadosti o schválenie výberu uchádzačov na pracovné pozície: 2 pedagogických asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného zamestnanca (OZ1) a 1 rodičovského asistenta (RA1). ÚV SR/ÚSVRK neschválil 1 víťazku VK na pozíciu PA2, a preto bolo 08.09.2021 vypísané na danú pracovnú pozíciu nové VK. Na pracovnú pozíciu PA1 nastúpila Ing. Dominika Šoltisíková, PA2 Iveta Oračková, OZ1 Mgr. Mária Čabalová, RA1 Zuzana Porčogová. Mesto zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnú dokumentáciu k účtovaniu mzdových výdavkov pri prvom poskytnutí transferu a kompletnú dokumentáciu k mesačnému účtovaniu výdavkov. Dňa 13.10.2021 bola na RO zaslaná žiadosť o zmenu zmluvy týkajúca sa zmeny bankového účtu na poukazovanie transferu, ktorá bola akceptovaná zaslaním Dodatku č. 1. Parafované exempláre Dodatku č. 1 boli odoslané na RO 26.10.2021. Dňa 21.07.2022 bola odoslaná žiadosť o navýšenie počtu rodičovských asistentov z 1 na 2 z dôvodu navýšenia počtu detí v MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pričom počet detí sa bude k 1. septembru ešte navýšovať). Dodatok č. 2 bol zaslaný na podpis na ÚV SR dňa 01.08.2022 a účinnosť nadobudol 31.08.2022. Na pracovnú pozíciu RA2 nastúpila Adela Pompová a pracovná pozícia RA1 bola preobsadená z dôvodu absencie Zuzany Porčogovej. Na pracovnú pozíciu RA1 nastúpila Eva Porčogová. Dňa 01.12.2022 bolo vyhlásené VK na preobsadenie pozície OZ1, vzhľadom na dlhodobú PN Mgr. Čabalovej. Mestu bol doručený list o predĺžení hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpísaná a zaslaná Zmluva o spolupráci č. 686/2022. Dňa 14.12.2022 bola odoslaná na ÚV SR žiadosť o schválenie výberu uchádzača na pracovné miesto odborného zamestnanca (preobsadenie pozície). Od 01.12.2022 nastúpila na pozíciu OZ Mgr. Lenka Bialončíková. Dňa 16.12.2022 schválil ÚV SR výber zamestnanca. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátorky inkluzívneho vzdelávania. Dňa 03.05.2023 bol predložený výkon NP do 31.08.2023. | | | | 0 | 0 | 0 | 112 881 | 0 | 0 | 06/2023 |
| Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Hrebíková | MPaRV SR/ROIP | | | | | | | |
| Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchynia dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami docielime zmenu klasifikácie stavby, t. j. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Šlosarčík. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiacia správa, avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontroly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadanej finančnej príspevku bola znížená o 64 789,53 €, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, zverejnená, s nadobudnutím účinnosti dňa 11.03.2021. | | | | 1 598 848 | 1 659 114 | 1 719 323 | 1 501 226 | 79 012 | 119 860 | 12/2022 |

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | stav k: | | 14.6.2023 | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné) | schválená výška dotácie NFP podľa Zmluvy o dotácii NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| <i>Boľ aktualizovaný stavebný rozpočet (aktualizácia cien tovarov a služieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorých položkách s výkresovou časťou v rámci PD a identifikované chyby v Prílohe č. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na základe uvedeného bola 05.05.2021 zaslaná na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmena harmonogramu aktivít projektu z 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prílohy č. 3 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpočtu a nesprávne uvedených údajov v kumulatívnom rozpočte zo strany SO pre IROP. Kompletne doplnenie žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmysle výzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schválené doručeným návrhom na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP dňa 09.07.2021. Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť 16.07.2021. Proces verejného obstarávania na stavebné práce bol spustený 05.08.2021, pričom otváranie ponúk sa uskutočnilo 25.08.2021. Víťazným uchádzačom sa stala firma SLOVDACH, s.r.o. (celková cena 1 557 863,18 s DPH). Dňa 16.9.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO na výkon štandardnej ex-post kontroly. Boľ realizovaný prieskum trhu na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Ing. Vladimír Gladiš, Budovateľská 502/37, Stará Ľubovňa (celková cena 18 996 s DPH). Dňa 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predložená kompletná dokumentácia z VO - stavebný dozor na výkon štandardnej ex-post kontroly. Dňa 01.12.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO bez zistených nedostatkov. Boľ vyhotovený dočasný pútač euroformátu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamná agentúra s.r.o., celková cena 550,80 € s DPH), ktorý boľ umiestnený v mieste realizácie projektu. Mesto obdržalo dňa 26.10.2021 Žiadosť o vysvetlenie predloženej dokumentácie z VO na stavebné práce, kompletne spracované doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu boľ následne doručení Návrh Správy z kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvôli identifikovaniu neoprávnených výdavkov vo výške 17 107,56 € s DPH (ide o výdavky/práce navyš, ktoré boli zapracované do rozpočtu projektu v rámci zmenového konania zo dňa 05.05.2021). Akceptačné stanovisko k výške neoprávnených výdavkov bolo odoslané 08.11.2021 a 23.11.2021 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez identifikovaných nedostatkov. Dňa 29.11.2021 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi. Dňa 30.11.2021 bolo zaslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu.</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Dňa 18.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 1, ktorá boľ schválená doručeným Oznámením 24.01.2022. Boľ uzatvorený Dodatok č. 1 z dôvodu navyš prác (počas stavebných prác bolo zistené málo inosné podlažie základov a podlahy, musí byť realizovaná dodatočná geodoska) a ohlásenie nových subdávateľov zákazky. Dodatok č. 1 boľ odoslaný na výkon štandardnej ex-post kontroly dodatku dňa 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle výzvy a 30.05.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje výdavky z dodatku ako oprávnené vo výške 100 % z hodnoty zmluvy o NFP a neoprávnené výdavky/práce navyš v dôsledku málo inosného podlažia vo výške 41 279,63 € s DPH. Bola doručená na úhradu 1. FA na stavebné práce vo výške 226 774,90 € a 1. FA na stavebný dozor vo výške 2 760 €. Dňa 09.06.2022 bola odoslaná Žiadosť o zmenu č. 2 vo vzťahu k aktualizácii zmluvného rozpočtu projektu v zmysle vysúťaženia cien, zmenám v PD v rámci realizácie stavby v zmysle Dodatku č. 1 a zmeň časového harmonogramu v zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie žiadostí. Bola predložená na úhradu 2. FA na stavebné práce vo výške 170 059,86 €. Boľ podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť 09.07.2022. Bola predložená na úhradu 3. FA na stavebné práce vo výške 80 422,74 € a 2. FA stavebný dozor vo výške 1 890 €. Dňa 05.08.2022 bola odoslaná 1. ŽoP - priebežná na sumu 441 178,67 €, ktorá boľ schválená doručením Správy z kontroly 30.08.2022 a finančné prostriedky boli pripísané na účet Mesta 21.09.2022. Bola uhradená 4. FA za stavebné práce vo výške 59.646,43. Dňa 14.09.2022 bola podaná Žiadosť o prehodnotenie kritérií pre aplikovanie dodatočného príspevku z MIRRI na realizáciu hlavnej aktivít projektu vo vzťahu k navyšeniu cien stavebných materiálov.</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Dňa 23.09.2022 bola odoslaná 2. ŽoP - priebežná na sumu 59 646,43 €, ktorá boľ schválená doručenu Správou z kontroly dňa 14.10.2022. Bola vystavená v poradí 5. FA na sumu 228 338,26 €, ktorá boľ spracovaná do 3. ŽoP - poskytnutie predfinancovania a odoslaná na RO 07.10.2022. 5. FA boľ uhradená a dňa 26.10.2022 bola odoslaná 4. ŽoP - zúčtovanie predfinancovania uvedenej FA, ktorá boľ odsúhlasená doručenu Správou z kontroly 31.10.2022. Dňa 24.10.2022 boľ podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dôvodu vyvolaných zmien na stavbe, prác navyš a menej prác vrátane predĺženia lehoty realizácie stavebných prác do 21.12.2022. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo boľ odoslaný na výkon ex-post kontroly 02.11.2022. Bola predložená na úhradu 3. FA za stavebný dozor vo výške 4 296 €. Z dôvodu predĺženia termínu realizácie stavebných prác boľ dňa 24.10.2022 podpísaný Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 442/2021 na výkon činnosti stavebného dozoru (navýšenie o 3.900 € s DPH). Dodatok č. 1 boľ dňa 14.11.2022 zaslaný na výkon ex-post kontroly na SORO a 15.12.2022 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov. Dňa 15.11.2022 bola odoslaná 5. ŽoP - poskytnutie predfinancovania v sume 220 655,81 €, doplnenie ŽoP bolo doručené 23.11.2022 (6. FA v sume 239 500,26 € ponížená o sumu 18 844,45 € - rozpočtová položka bude nárokováná v ďalšej ŽoP). 5 ŽoP boľ schválená doručenu Správou z kontroly 28.11.2022, následne boľ uhradená 6. FA v plnej sume a dňa 05.12.2022 odoslaná 6. ŽoP - zúčtovanie predfinancovania. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo boľ odsúhlasený Správou z kontroly zo dňa 21.12.2022. Následne boľ na RO 21.12.2022 odoslaná Žiadosť o zmenu č. 3 vo vzťahu ku všetkým navyš a menej prácam zahrnutým v Dodatku č. 2 a posunu ukončenia realizácie stavebných prác z 29.10.2022 na 21.12.2022.</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Dňa 22.12.2022 bolo začaté preberacie konanie. Dňa 17.01.2023 bolo odoslané na RO doplnenie Žiadosti o zmenu č. 3, ktorá boľ doplnená v zmysle výzvy 10.01. a 24.01.2023. Pri preklápaní navyš a menej prác do položkového rozpočtu projektu, povinnej prílohy Zmluvy o NFP, boľ identifikovaná chyba v Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sice predložil nový rozpočet k SO 04 STL Pripojovací plynovod v sume 3 313,29 € bez DPH, ktorý boľ započítaný k prácam navyš, ale nepredložil rozpočet na práce menej SO 04 v sume 1 223,88 € bez DPH, čím došlo k chybnému poníženiu menej prác a tým pádom k celkovej chybné kalkulácii ceny v Dodatku č. 2. Bolo nutné obratom uzavrieť nový dodatok, opraviť v ňom kalkuláciu menej prác, celkovú cenu dodatku po menej a navyš prácach a celkovú cenu diela a priložiť opravenú rekapituláciu objektov stavby a pôvodný rozpočet SO 04 STL Pripojovací plynovod (na menej práce). Dodatok č. 2.1 k Zmluve o dielo boľ podpísaný 24.02.2023 a boľ odoslaný na výkon kontroly 01.03.2023, dňa 03.04.2023 bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov. Dňa 31.01.2023 boľ uhradená 4. FA za stavebný dozor v sume 10 050 € a 5. FA v sume 3 900 €. Dňa 21.12.2022 boľ uzatvorený Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo (navýšenie o 144 185,72 € s DPH), ktorý nadobudol účinnosť dňa 21.03.2023, dodatok boľ uzatvorený z dôvodu navyš prác a navyšenia cien materiálov. Dodatok č. 3 boľ odoslaný na výkon kontroly dňa 31.03.2023. Správa z kontroly Dodatku č. 3 bez zistených nedostatkov boľ Mestu doručená 11.05.2023.</i> | | | | | | | | | | |

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | stav k: | | 14.6.2023 | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | naklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné) | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| Dňa 15.03.2023 bolo na SORO odoslané na kontrolu VO - Zariadenie pracovne a sušiarne a 24.05.2023 bolo odoslané kompletne spracované doplnenie VO. Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo možné dodržať technické parametre obstaraného tovaru (chybný popis jednotlivých výdavkov v špecifikácii zákazky generovaný z programu CENKROSU od projektanta/neréálne parametre), požiadalo Mesto 30.05.2023 o späťvzatie dokumentácie z VO a zároveň odoslalo na RO oznámenie, že predmetné výdavky budú plne hrazené z vlastných zdrojov Mesta. FA za zariadenie pracovne a sušiarne v sume 1 990,98 € bola uhradená a nebude nárokovávaná na refundáciu z projektu. Dňa 18.05.2023 bolo na SORO odoslané Oznámenie o zmene projektu vzhľadom na odsúhlasený Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo. Podpísaný Dodatok č. 3 bol odoslaný na RO 08.06.2023. Dňa 22.05.2023 boli uhradené 7. FA za stavebné práce vo výške 240 669,24 € s DPH a 8. FA za stavebné práce vo výške 400 646,88 € s DPH. | | | | | | | | | | |
| Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.) | Mesto | Varcholová Raššová | MV SR - ÚSVRK | | | | | | | |
| Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozíciu garanta KC ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pompa. Dňa 06.10.2021 sa uskutočnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzická kontrola prebiehajúcich aktivít v KC, kontrola účtovných dokladov, publicity projektu). Mestu bola doručená 13.10.2021 Správa z kontroly, v ktorej RO konštatuje, že neexistujú žiadne nezrovnalosti a kontrolované výdavky spĺňajú požiadavky na oprávnenosť. Dňa 11.10.2021 obdržalo Mesto písomné Oznámenie o predĺžení realizácie hlavnej aktivity projektu o 12 mesiacov, t. j. z pôvodného termínu 31.12.2021 na nový termín realizácie do 31.12.2022. Dňa 29.10.2021 boli na RO odoslané parafované exempláre Zmluvy o spolupráci týkajúcej sa predĺženia realizácie projektu. Nová Zmluva o spolupráci č. 1110/2021 nadobudla účinnosť 01.01.2022. Mestu bolo doručené oficiálne stanovisko o predĺžení realizácie hlavných aktivít projektu o 6 mesiacov, z pôvodného termínu 31.12.2022 na nový termín ukončenia realizácie hlavných aktivít do 30.06.2023. Dňa 25.10.2022 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o spolupráci. Opätovne bola predĺžená realizácia hlavných aktivít projektu z 30.06.2023 do 31.07.2023. Dňa 08.07.2023 bol odoslaný na RO podpísaný Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov KC. | | | | | | | | | | 07/2023 |
| Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.) | Mesto | Varcholová Raššová | MV SR - ÚSVRK | | | | | | | |
| Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozíciu TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filčíková Jana. Na pozíciu TP ostávajú Mížigár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná Monika Diová. Od novembra 2021 bola dlhodobá PN Mgr. Kolcunová, ktorá zároveň nastúpi 16.02.2022 na materskú dovolenku. Na jej pozíciu bolo vyhlásené dňa 04.01.2022 výberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatá na pozíciu TSP Vasiľová Mária. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci č. 510/2022, ktorej predmetom je predĺženie realizácie výkonu TSP a TP do 31.03.2023. Realizácia hlavnej aktivity projektu bola predĺžená doručeným oznámením do 30.06.2023. Implementácia výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK bola predĺžená o 1 mesiac a bude trvať do 31.07.2023 bez nutnosti uzatvárať dodatok. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP. | | | | | | | | | | 07/2023 |
| Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - ZŠ Podsadek | Mesto pre ZŠ Podsadek | Varcholová Kičurová | MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu) | | | | | | | |
| Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštrukciá a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krátkodobá činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hmotného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hrubobné nástroje, 6. DB - Hygienické a sociálne potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklopený, pričom v rámci nového obdobia realizácie je refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt je v realizácii. | | | | 0 | 37 200 | 0 | 37 200 | 0 | 0 | 08/2023 |

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | | stav k: | | 14.6.2023 | | | |
|--|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné) | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov | | | | | | | | | | |
| Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Majerníček | MPaRV SR/IROP | | | | | | | |
| <p><i>Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešľapaných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD, víťaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútrob. priestorov". Víťazným uchádzačom je firma SLOYDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s víťaznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odbor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná žiadosť o zmenu pôvodného časového harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Taktiež bol vysúťažnený dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysúťažnená cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstarávanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o späťvzťati dokumentácie z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadalí o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.</i></p> | | | | 699 125 | 674 325 | 551 801 | 640 609 | 16 028 | 41 717 | 09/2022 |
| <p><i>Prípravná dokumentácia pre nové VO bola osobne doručená do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SO/RO 18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivít projektu so spätným termínom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun začiatku v dôsledku opravy nárokovateľnosti výdavkov na stavebný dozor), ktorá bola RO akceptovaná dňa 18.12.2019. Dňa 28.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že verejný obstarávateľ môže vyhlásiť VO. Dňa 17.04.2019 bolo vyhlásené nové VO, lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola stanovená na 24.06.2019. Vysúťažným dodávateľom je spoločnosť PEhAES, Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice (cena 540.708,10 €). Kompletne spracovaná dokumentácia bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom dňa 15.11.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2 (MS č. 3), ktorá bola schválená dňa 21.05.2020 a Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.03.2020 bola na Mesto doručená Správa z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré by mali vplyv na výsledok VO a neschválil výdavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dňa 30.03.2020 Oznámenie o späťvzťati dokumentácie z VO, ktoré bolo akceptované listom doručeným dňa 14.04.2020. Verejné obstarávanie bolo Oznámením zo dňa 07.04.2020 zrušené vo Vestníku. Bol zazmluvnený nový externý spracovateľ VO Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM-TENDER, s. r. o. (celková cena 3 600 € s DPH). Prípravná dokumentácia pre 3. VO bola zaslaná na SORO/IROP dňa 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Dňa 27.05.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.06.2020 bolo vyhlásené 3. VO, lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 14.07.2020. V dôsledku doručenia značného množstva otázok k PD, bola lehota predĺžená do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Verejné obstarávanie bolo ukončené a dokumentácia VO bola zaslaná 15.12.2020 na výkon 2. ex-ante kontroly VO.</i></p> | | | | | | | | | | |
| <p><i>Dňa 20.01.2021 bola Mestu prostredníctvom e-mailu doručená žiadosť o vysvetlenie/doplnenie predloženej dokumentácie na 2. ex-ante kontrolu, v rámci ktorej bolo požadované vysvetlenie/doplnenie ku ekvivalentom víťazného uchádzača v rámci CP. Vzhľadom na zistenie, že došlo k administratívnej chybe pri vyhodnocovaní CP víťazného uchádzača, požiadalo Mesto o prerušenie výkonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom do doby, kým ako verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky, žiadosť bola akceptovaná a RO predĺžil lehotu na vysvetlenie a doplnenie predloženej dokumentácie z procesu VO do 23.02.2021. Dňa 21.01.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu č. 1, resp. posunu konca realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom až 18.05.2021. Dňa 28.01.2021 bola zaslaná výročná MS projektu, ktorá bola schválená 20.05.2021. Dňa 22.02.2021 bolo na SO/RO zaslané kompletne spracované doplnenie dokumentácie predloženej na výkon 2. ex-ante kontroly. Dňa 12.03.2021 bol doručený Návrh Správy z kontroly, v ktorom SO pre IROP súhlasí s pripustením výdavkov do financovania, avšak až po doručení stanoviska Mesta k identifikovaným neoprávneným výdavkom (práce naviac + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v žiadosti nenárokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Stanovisko k výške neoprávnených výdavkov elektronicky dňa 15.03.2021. Dňa 19.03.2021 bola Mestu doručená Správa z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom Dopravné staviťstvo Bardejov s.r.o. (zmluvná cena diela 551 801,15 € s DPH) a odoslaná dokumentácia z VO na ex-post kontrolu 31.03.2021. Dňa 19.04.2021 bola Mestu zaslaná Správa z ex-post kontroly. SO skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.</i></p> | | | | | | | | | | |

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | stav k: | | 14.6.2023 | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné) | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii/ NFP | planovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| Odvzdanie/prevzatie staveniska sa uskutočnilo 27.04.2021 s lehotou ukončenia plnenia/realizácie zákazky 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivít projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 10/2021 a Prílohy č. 4 Zmluvy o NFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet v zmysle výsledkov administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania (viť'aznej cenovej ponuky), ktorá nebola doposiaľ schválená. Dňa 15.10.2021 bolo zaslané Oznámenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivít projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré bolo akceptované Oznámením dňa 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí NFP č. 2 z dôvodu zmeny výkresovej časti projektovej dokumentácie a výkazu výmer vyvolaných v priebehu realizácie prác. Bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na navyšiac práce a menšie práce, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 10.11.2021. Kompletne spracované doplnenie/vysvetlenie dokumentácie predloženej na výkon kontroly Dodatku č.1 bolo zaslané 27.01.2022 a Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola doručená Mestu 02.02.2022. Dňa 26.01.2022 bola odoslaná Výročná MS č. 5, ktorá bola schválená 28.02.2022. Dňa 07.03.2022 bolo odoslané na výkon ex-post kontroly verejné obstarávanie na dodanie dočasného pútača, dňa 01.04.2022 bolo odoslané kompletne spracované doplnenie dokumentácie VO a Návrh správy z kontroly bez zistených nedostatkov bol Mestu doručený 11.04.2022. Mesto akceptovalo listom vyčíslené neoprávnené výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v Zmluve o NFP vo výške 50 € s DPH za dočasný pútač a 25.04.2022 bola doručená výsledná Správa z kontroly VO dočasného pútača. Dňa 18.03.2022 bola odoslaná 1. ZoP – priebežná (celkové OV 248 661,98 € a celkové nežiadane NV 38 851,93 €), kompletne spracované doplnenie ZoP bolo odoslané na SORO 05.04.2022 a dňa 08.04.2022 bola Mestu doručená Správa z AFK bez zistených nezrovnalostí. Mesto odoslalo Žiadosť o zmenu projektu č. 3 týkajúcu sa zmien v rámci Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo a posunu ukončenia projektu z 04/2022 na 06/2022. Dňa 29.04.2022 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo vo vzťahu k posunu časového harmonogramu projektu do 06/2022 a technickým zmenám realizácie projektu, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 06.05.2022. Dňa 23.05.2022 bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo z dôvodu nevyhnutnej zmeny situovania hracích prvkov, mobiliáru a výsadby zelene, ktorý bol zaslaný na výkon kontroly 14.06.2022, Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola doručená 18.07.2022. | | | | | | | | | | |
| Bol spracovaný Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo z dôvodu nerealizovania SO 11 Betónových zábran, ktorý bol predložený na kontrolu 27.07.2022, elektronicky bola Mestu doručená Správa z kontroly bez zistených nedostatkov dňa 08.11.2022. Bola ukončená fakturácia stavebných prác a dňa 03.08.2022 bolo spustené preberacie konanie, ktoré sa ukončilo 06.09.2022. Dňa 12.09.2022 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu č. 4, resp. posunu konca realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu do 09/2022 z dôvodu úhrady posledných záväzkov dodávateľom v mesiaci 09/2022. Bola vyhotovená stála tabuľa firmou EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. v hodnote 390 € s DPH, podklady z priameho zadania boli zaslané na výkon ex-post kontroly VO. Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola Mestu doručená 28.10.2022. Dňa 31.10.2022 bolo predložené na výkon ex-post kontroly VO na spracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie. Dňa 04.11.2022 bola odoslaná 3. ZoP s príznakom záverečná (COV 163 792,64 € a NV 604,09 €), €. Dňa 18.11.2022 bol Mestu doručený Návrh Správy z ex-post kontroly VO na spracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie so zistenými nedostatkami na úrovni krátenia 25 % z COV. Mesto odoslalo 25.11.2022 doplnenie súťažných podkladov VO. Dňa 28.11.2022 bola doručená Správa z kontroly, v ktorej SORO udelil finančnú korekciu vo výške 25 % z COV, t. j. 2 249,75 €. Dňa 23.11.2022 sa uskutočnila administratívna finančná kontrola projektu na mieste zo strany SORO a Správa z kontroly bez zistených nedostatkov bola Mestu doručená 05.12.2022. Dňa 28.11.2022 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP so zapracovanými vyššie uvedenými zmenami projektu. Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu bolo odoslané 09.12.2022. Dňa 21.12.2022 bola odoslaná záverečná monitorovacia správa projektu vrátane povinných príloh, kompletne doplnenie bolo zaslané v zmysle výzvy 02.3. a 22.03.2023. Dňa 17.03.2023 boli na účet Mesta pripísané posledné finančné prostriedky za spracovanie architek. štúdie a PD. ZMS bola schválená doručeným Oznámením dňa 27.03.2023. | | | | | | | | | | |
| Vybudovanie osvetlenia a diaľbového chodníka v podhradi v meste Stará Ľubovňa a zhotovenie pamätných mincí pri príležitosti konania III. slovensko – poľských medzivládnych konzultácií | Mesto | Šlacer | MF SR | | | | | | | |
| Predmet projektu plne korešponduje s názvom projektu - Vybudovanie osvetlenia a diaľbového chodníka v podhradi v meste Stará Ľubovňa. Cieľom projektu je dobudovanie potrebnej a chýbajúcej infraštruktúry pre zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov a skrášlenie daného priestoru za predpokladu zachovania historického rázu okolia. Sekundárnym cieľom žiadosti je zabezpečenie publicity tejto významnej pamiatky a šírenie jej dobrého mena prostredníctvom zhotovenia pamätných mincí za účelom konania summitu Slovensko-Poľsko 2022 na hrade. Žiadosť o účelovú dotáciu na refinancovanie už vykonaných prác bola podaná 13.07.2022. Dotácia bola schválená dňa 15.08.2022. Projekt zrealizovaný a ukončený. Vyúčtovanie projektu je potrebné vypracovať podľa zmluvy v termíne do 31.04.2023. | | | | 0 | 72 756 | 72 756 | 72 756 | 0 | 0 | 04/2023 |
| Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity) | Mesto | Šlacer Kollárová Karaš | FPU | | | | | | | |
| Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 18.05.2020. Dňa 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadosti o fin. podporu, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU Rozhodnutie riaditeľa fondu o pridelení dotácie vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity "Oddychní si s históriou" (socha). Bola zrealizovaná úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie. Prebehlo zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpísanú zmluvu dňa 02.02.2021. Taktiež bola zaslaná a schválená žiadosť o posun termínov ukončenia projektu (na 30.09.2022) a vyúčtovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september 2021 bolo preto zrealizovaných množstvo aktivít, ktoré sme ešte stihli a mali možnosť vykonať. Oficiálny otvárací ceremoniál bol pôvodne naplánovaný na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvôli pandémie posunutý na 02.04.2022, kde sa opätovne naštartoval projekt Mesta Kultúry. Všetky zrušené podujatia boli z jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022. Projekt bol oficiálne ukončený uzatváracím ceremoniálom 02.09.2022. Finančné a vecné vyúčtovanie projektu bolo potrebné spracovať najneskôr do 31.12.2022. Dňa 28.11.2022 bola na RO odoslaná žiadosť o posun termínu zaslania záverečného finančného a vecného vyhodnotenia projektu z dôvodu odchodu projektového manažéra pracujúceho na tomto projekte z MsÚ, ktorý disponoval všetkými dôležitými informáciami na včasné zaslanie uvedeného vecného vyúčtovania. Žiadosť bola Mestu obratom schválená. Vecné a finančné vyhodnotenie (auditorská správa) boli odoslané 31.3.2023. Doplnenie vyúčtovania bolo odoslané na RO 08.06.2023. | | | | 0 | 359 875 | 0 | 200 000 | 56 733 | 0 | 12/2022 |

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | | | stav k: | | 14.6.2023 | | |
|---|--------------------|----------------------------|-------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu podľa Zmluvy o dotácii NFP (investičné aj neinvestičné) | schválená výška dotácie/ NFP podľa Zmluvy o dotácii NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta | neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu |
| Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Tomko Vrbjarová | MV SR, OÚ SL | | | | | | | |
| Predmetom projektu je podporiť územie udržateľného mestského rozvoja formou rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stará Ľubovňa, čím sa zlepší ich technický stav a zvýši sa dopravná vybavenosť samotného mesta. V rámci realizácie projektu je naplánované odstránenie nedostatočných technických parametrov dopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektivity a kvality dopravy v najmenej rozvinutom regióne – okrese Stará Ľubovňa. Celkovo sa v rámci projektu plánuje zrekonštruovať 10 600 m ² ciest a 1 010 m ² chodníkov - Budovateľská (jednosmerka), NGŠ od 1. mája a Budovateľskej (jednosmerka), Továrenská od p. Barana po Ferimex len poškodenia. Prístupová komunikácia na parkovisko pod MSÚ (Popradská), Zamoyského 1, Zamoyského 2, Podsadek, Jarmočná 1 - od 1/68 po RD č. 59, Jarmočná - 1 - od SOU po RD č. 59, Štúrova 1BV, Levočská 1 - priemyselná časť, Prešovská - lávka cez Jakubianku - chodník, Letná ulica, Komenského ulica. ŽoD bola podaná 09.12.2022. ŽoD bola schválená. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 22.12.2022. Stavebné práce boli zrealizované. Vyúčtovanie bežných výdavkov vo výške 383 984,69 € bolo odoslané dňa 14.04.2023. Pripravuje sa vyúčtovanie kapitálových výdavkov. | | | | 361 619 | 361 619 | 343 538 | 343 538 | 18 081 | 0 | 12/2023 |

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | | | stav k: | | 8.6.2023 | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| B. Projekty podané | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | požadovaný NFP | predpoklad neoprávnené výdavky | predpoklad spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti |
| Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. | Mesto | Varcholová | Environmentálny fond | | | | | | |
| Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. (za množstvo zhodnoteného BRKO z domácností v zariadení na zhodnocovanie BRO za prechádzajúci kalendárny rok) pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 08.06.2023. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 30.06.2023 |
| Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v Starej Ľubovni | Mesto | Vrbjarová | Environmentálny fond | | | | | | |
| Predmetom projektu je obstaranie novej techniky pre zber komunálneho odpadu - traktor, čelný nakladač a traktorový náves. Doplnenie chýbajúcej infraštruktúry je nevyhnutné pre zefektívnenie triedenia a následnej recyklácie komunálneho odpadu. ŽoD bola podaná dňa 14.04.2023. | | | | 0 | 78 381 | 78 381 | 0 | 0 | 17.04.2023 |
| Ochrana klímy v poľsko-slovenskom pohraničí | Mesto | Bochenek Varcholová | Interreg PL-SK | | | | | | |
| Predmetom projektu je podpora prispôsobenia sa zmenám klímy a ochrana pred prírodnými katastrofami pri zohľadnení ekosystémového prístupu. V rámci cezhraničného PL-SK projektu je Mesto Stará Ľubovňa jedným zo 7 partnerov, pričom vedúcim partnerom projektu je Mesto Nový Sącz. Cieľom projektu je podpora štandardného vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Ľubovni so sídlom na Levočskej 35. V rámci realizácie projektu je pre DHZ plánovaný nákup zásahovej štvorkolky, prenosnej elektrocentrály, výstroje pre hasičov (odev, topánky, prilby, rukavice, kukly) a profesionálnej hasičskej výzbroje (zásahové laná, hadice, čerpadlo atď.). Súčasťou rozpočtovaných nákladov projektu sú aj nepriame výdavky ako cestovné a kancelárske výdavky. Žiadosť o finančný príspevok bola podaná dňa 31.03.2023. | | | | 0 | 48 938 | 39 151 | 0 | 9 787 | 31.03.2023 |
| 30. Ľubovniansky jarmok - Krájanie jablka alebo Žijeme tu spolu... | Mesto | Varcholová Kolářová | Výzva predsedu PSK | | | | | | |
| Predmetom projektu je príprava 30. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku - najväčšieho a najznámejšieho podujatia v regióne Stará Ľubovňa. Z poskytnutej dotácie budú refundované náklady na vystúpenie headlinera piatkového alebo sobotného programu. ŽoD bola podaná dňa 20.03.2023. | | | | 0 | 6 000 | 5 000 | 0 | 1 000 | 31.03.2023 |
| Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. | Mesto | Varcholová | Environmentálny fond | | | | | | |
| Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 20.03.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané 16.05. a 06.06.2023. | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 31.03.2023 |
| Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | Varcholová Sivulka | PRV | | | | | | |
| Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia dopravnej siete lesných ciest trasovaných v lesnom celku „Mestské lesy Stará Ľubovňa“ pre zabezpečenie adekvátneho prístupu k lesnej pôde a možnosti jej racionálneho obhospodarovania. Spoločnosť EKOS plánuje zrekonštruovať štyri lesné cesty kategórie 1L, a to Lesnú cestu 1 Vabec – Oslí vrch, Lesnú cestu 2 Pasterník – Dlhé role, Lesnú cestu 3 Podsadok – 3 studne vrátane opravy mosta a Lesnú cestu 4 Obrázky – 3 studne. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie existujúcich lesných ciest je 10 998,68 m. ŽoNFP bola podaná 27.02.2023. | | | | 0 | 845 911 | 676 729 | 0 | 169 182 | 28.02.2023 |
| Debarierizácia Kultúrneho domu v Starej Ľubovni | Mesto | Vrbjarová Majerníček | MK SR | | | | | | |
| Predmetom projektu je vybudovanie bezbarierového prístupu do objektu kultúrneho domu v Starej Ľubovni prostredníctvom inštalácie externej zdvihacej plošiny. Zdvíhacia plošina bude umiestnená pri bočnom vstupe do kultúrneho domu, nakoľko je toto miesto najvhodnejšie pre inštaláciu dvokridlovej zdvihacej plošiny s rozmerom min. 1100x1435 mm. Nosnosť plošiny musí byť min. 300 kg. Cieľom projektu je sprístupnenie kultúrnych podujatí a priestorov kultúrneho domu pre znevýhodnenú skupinu osôb – osoby so zdravotným postihnutím. ŽoD bola podaná 12.12.2022. Dňa 05.05.2023 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoD. Doplnenie bolo odoslané dňa 11.05.2023. | | | | 0 | 18 665 | 14 932 | 0 | 3 733 | 12.12.2022 |
| Komplexná výmena otvorových výplní, 1. etapa - Dom meštiansky, 4009/1 na Námestí sv. Mikuláša č. 2 v Starej Ľubovni | Mesto | Varcholová Smreková | MK SR | | | | | | |
| Predmetom projektu je komplexná výmena okenných a dverných výplní MD č. 2, toho času v dezolátom až havarijnom stave, za účelom odstránenia narušeného stavebno-technického stavu a nevyhnutného zlepšenia energetickej účinnosti národnej kultúrnej pamiatky s dôrazom na zachovanie pamiatkových hodnôt predmetnej nehnuteľnosti. ŽoD bola podaná 12.12.2022. | | | | 0 | 77 424 | 73 544 | 0 | 3 880 | 13.12.2022 |
| Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch – Stará Ľubovňa | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | Varcholová Sivulka | PRV | | | | | | |
| Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu náučno-turistického charakteru na lesných pozemkoch mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom vytvorenia nových spevnených komunikácií prepojených na existujúce komunikácie za účelom zokruhovania trasy nového produktu a obnovy pôvodnej siete chodníkov, umiestnenia rôznych náučných a pohybových prvkov pozdĺž trasy, postavenia ekoučebne lesnej pedagogiky vrátane prísušného doplnkového mobiliáru a atraktívnej vyhlídky. ŽoNFP bola podaná 07.12.2022. | | | | 0 | 413 236 | 350 000 | 63 236 | 63 236 | 31.12.2022 |
| Vodozádržné opatrenia ZŠ Levočská | Mesto | Vrbjarová Smreková | MŽP SR | | | | | | |
| Predmetom projektu je vytvorenie vodozádržných opatrení vo forme 2 zelených extenzívnych striech v areáli ZŠ na Levočskej ulici a to na hlavnej budove (okrem časti nad telocvičňou) a na budove školskej jedálne. V rámci projektu je naplánovaná prestavba existujúcich nepriepustných povrchov chodníkov v areáli školy za priepustnú spevnenú plochu vybudovanú z vegetačných tvárnic. Cieľom projektu je zadržiavanie dažďovej vody v mieste, kde spadne, čo má pozitívny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmä na ochranu pred povodňami na území mesta. ŽoNFP bola podaná 31.10.2022. Dňa 28.04.2023 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie bolo odoslané dňa 15.05.2023. | | | | 0 | 292 815 | 278 174 | 0 | 14 641 | 31.10.2022 |
| CELKOM projekty podané | | | | 0 | 1 781 370 | 1 515 911 | 63 236 | 265 459 | |

| Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa | | | | | | stav k: | | 8.6.2023 | |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| C. ZASOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované/pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné a) neinvestičné) | uvažovaná spolupráca mesta | datum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy | |
| | | | | | | | | zverejnenie / predpoklad zverejnenia | na podanie žiadosti |
| Pumptrack Stará Ľubovňa | Mesto | Šomská Smreková | MIRRI | | | | | | |
| Predmetom projektu je vybudovanie nového športoviska - Pumptracku za účelom podpory rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky na území Mesta. Športovisku sa bude nachádzať v tesnej blízkosti Skateparku. Pripravuje sa rozpočet a spracovanie ŽoD. | | | | | | | 31.1.2023 | | 30.6.2023 |
| Rekonštrukcia chodníkov | Mesto | Varcholová Žid M. | MAS | | | | | | |
| Zámerom projektu je rekonštrukcia chodníkov na Zamoyského ulici, Budovateľskej a Okružnej ulici. Bola dodaná PD. Pripravuje sa spracovanie ŽoNFP. | | | | | 187 249 | | 02/2023 Z 04/2023 B a O | | 31.07.2023 |
| Kanalizácia Popradska | Mesto | Varcholová Smreková | MŽP/OP KŽP | | | | | | |
| Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Bola aktualizovaná PD zodpovedným projektantom Štefanom Petrákom. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu. | | | | | 412 481 | | | | rok 2023 |
| Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa | Mesto | Varcholová Žid | MIRRI/ROP | | | | | | |
| Zámerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Staré Ľubovne do Novej Ľubovne za účelom zvýšenia prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu, konanie neukončené z dôvodu majetkového vysporiadania medzi Mestom Stará Ľubovňa a SVP. | | | | | 500 000 | | | | rok 2023 |
| Rozšírenie kapacit MŠ Tatranská | Mesto | Varcholová Hrebiková | MIRRI/ROP | | | | | | |
| Zámerom projektu je rozšírenie kapacit MŠ Tatranská, elokovaného pracoviska Za vodou 14 o 3 nové triedy prostredníctvom rekonštrukcie bloku B budovy ZŠ Za vodou 14. Finalizuje sa spracovanie PD pre stavebné povolenie zodpovedným projektantom Ing. Vladislavom Slosarčíkom. | | | | | | | | | rok 2023 |
| Biely dom | Mesto | Varcholová Hrebiková | MŽP SR/OP KŽP | | | | | | |
| Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenájomná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - holi doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti sa pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP. | | | | | | | 07-08/2017 | | |